



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

**Confir ma Bitacora:** **Nro Informe:** **Fecha Informe:** **Nombre De La Obra:** **Personal Encargado:**  
14 27-01-2020 Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca TEOFILO MAZA SULLON



**Asunto:**  
Cuaderno de obra

**Conclusiones:**  
Se han hecho anotaciones diarias hasta el 16 de enero. Tanto del Residente como de la Supervision

**Recomendaciones:**  
Hacer anotaciones diarias para tener actualizado el cuaderno de obra.

## PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

TEOFILO MAZA SULLON

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

27-01-2020

**Actividades:**

Trabajos de corte y excavacion de material suelto y roca suelta

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se ejecutan trabajos de corte y excavacion y transporte de material suelto y roca suelta en los dos frentes de trabajo tanto en la progresiva km 5+300 al 7+800 en Palkasca. Asi como en el frente de trabajo en la progresiva Km 23+300 al km 27+600 en Mollepata. Trabajan 53 volquetes y 10 excavadoras mas 2 cisternas ademas de 2 retroexcavadoras divididas en los 2 frentes de trabajo.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

27-01-2020

1