

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 96	<b>Fecha Informe:</b> 24-01-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 24/01/2020

**Conclusiones:**

NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

SE REALIZAN TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN 06 FRENTE EN LOS KM. 108+900, 110+000, 112+300, 116++500, 123+900 y 125+900.

UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 111+000 y 124+500

PERFORACIÓN EN LOS KM. 108+900, 112+300, 112+700 y 117+150.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS Y LAS NUEVAS AFECTACIONES.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 24-01-2020

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km. 108+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
01 Tractor  
06 Volquetes  
12 Personal

1



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
27-01-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

24-01-2020

**Actividades:**

DME km 124+500

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
02 Tractor  
04 Personal

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

27-01-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

24-01-2020

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km. 125+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
03 Volquetes  
09 Personal

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

27-01-2020

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 24-01-2020

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km 123+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
01 Tractor  
04 Volquetes  
10 Personal

4



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
27-01-2020