


**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	cuaderno de obra	27-01-2020	Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA

Foto Bitacora:**Foto Bitacora 2:****Foto Bitacora 3:****Foto Bitacora 4:****Foto Bitacora 5:****Foto Bitacora 6:****Asunto:**

Reporte del 27-01-2020

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte y conformación de taludes, excavación y eliminación de material excedente para el mejoramiento de suelos km 15+840 al Km 15+900
Trabajos de relleno y compactación de relleno estructural en cabezal de alcantarilla TMC Ø60" ubicada en la progresiva Km 16+340
Trabajos de encofrados de vereda ubicado en el sector Nueva Esperanza km 20+080 esperado la autorización para el vaciado de concreto $f'c=175$ kg/cm² de la supervision
Trabajos de excavación para cunetas trapezoidal en el Km 23+120
Trabajos de sellado de juntas en cunetas trapezoidal con material asfáltico
El cuaderno de obra solo se encontró llenado por el contratista al 24/01/2020

Recomendaciones:

La Supervision y Contratista coordinar los trabajos de las actividades programados para que el personal responsable estén en los frentes de trabajo
La Supervision debe controlar la operatividad de la maquinaria y equipo de la contratista para los trabajos programados
La Supervision debe continuar con la verificación del control de calidad y los procesos constructivos y dar la conformidad a los trabajos ejecutados

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-01-2020

Actividades:

Se continua con los trabajos de corte y conformación de taludes, excavación y eliminación de material excedente para el mejoramiento de suelos km 15+840 al Km 15+900

CDescripcion_____:

1 01 Excavadora, 04 volquetes, 01 rodillo vibratorio, 01 retroexcavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-01-2020

Actividades:

relleno y compactación de relleno estructural en cabezal de alcantarilla TMC Ø60" ubicada en la progresiva Km 16+340

CDescripcion_____:

2 04 obreros, herramientas manuales

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JONEL FRANCISCO
SOPLIN PIÑA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

27-01-2020

Actividades:

trabajos de encofrados de vereda ubicado en el sector Nueva Esperanza km 20+080
esperado la autorización para el vaciado de concreto $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$

CDescripcion_____:

3 10 obreros, herramientas manuales

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

27-01-2020



Fotos: