

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	cuaderno de obra	28-01-2020	Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Informe del 28/01/2020

Conclusiones:

Se realizan el transporte de material granular desde la cantera Shintaco al Km 15+900 para el mejoramiento de suelos a nivel de subrasante
Relleno y compactacion en cabezal de alcantarilla TMC Ø 48" ubicada en el Km 15+820 asi como la prueba de densidad de campo por parte de la Contratista y la Supervision
Trabajos de ubicacion de tuberías de agua potable Ø 8" PVC en coordinacion con la Municipalidad Distrital de Soritor Km 15+880 al Km15+900
Trabajos de mejoramiento de suelos a nivel de subrasante con material de cantera km 15+900
Trabajos de relleno y compactación en cabezal de alcantarilla TMC Ø 48" ubicado en el km 17+820 en una primera capa
Trabajos de limpieza para relleno en cabezal de alcantarilla TMC Ø 60" ubicada en el km 18+300
Trabajos de encofrado de cunetas trapezoidales km 23+060 al km 23+080, Km 23+070 al Km 23+130

Recomendaciones:

La Supervisión debe continuar con la verificación de la calidad y de los procesos constructivos para la conformidad de los trabajos en los diferentes frentes de trabajo.
La contratista debe contar en cada frente con el profesional responsable en la ejecución de las obras
La contratista debe contar con un profesional responsable en seguridad de obras y coordine con los frentes de trabajos
La contratista debe verificar los ensayos en obra

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
 Relleno y compactacion en cabezal de alcantarilla TMC Ø 48" ubicada en el km 15+820

CDescripcion_____:
 04 obreros, 01 retroexcavadora

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
 Re ubicación de tuberías de agua Ø 8" PVC encontrado en la excavación para el mejoramiento de suelos lado izquierdo de la vía, ubicado en el km 15+900

CDescripcion_____:
 01 retroexcavadora, obreros de la Municipalidad Distrital de Soritor.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:

Mejoramiento de suelo a nivel de subrasante con material de cantera ubicado en el km 15+920

CDescripcion_____:

01 excavadora, 04 volquetes, 01 tractor, 01 motoniveladora, 01 retroexcavadora, 01 compactador vibrador

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:

Prueba de densidad de campo km15+840 en cabezal de alcantarilla TMC Ø 48"

CDescripcion_____:

Equipo de laboratorio de mecánica de suelos Contratista - Supervision

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
 Relleno y compactación de alcantarilla TMC 48 km 17+820

CDescripcion_____:

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
 Limpieza para relleno en cabezal de alcantarilla ubicada en el km 18+300

CDescripcion_____:
 01 retroexcavadora, 04 obreros

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 28-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JONEL FRANCISCO
SOPLIN PIÑA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

28-01-2020

Actividades:

Encofrado de cunetas trapezoidales km 23+060 al km 23+080, Km 23+070 al Km 23+130

CDescripcion_____:

11 obreros

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-01-2020



Fotos: