



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Nro
Informe:

Informe
N
009

Fecha Informe:
28-01-2020

Nombre De La Obra:
HUANUCO - HUALLANCA
(T1)

Personal Encargado:
BLADIMIR PALOMINO
LINARES

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Informe N 009

**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

1).- AMPLIACIONES DE PLAZO:

A LA FECHA, NO HAY AMPLIACIONES DE PLAZO.

CON CARTA CITE: CR20 -GC-SP-2020/002 DEL 08.01.2020, EL CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVISIÓN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO No 5, REFERIDO ESPECÍFICAMENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LAS OBRAS INICIALES TRAMO I (OI-T.1.). AL RESPECTO, REFIERE QUE DICHA SOLICITUD HA SIDO REQUERIDA MEDIANTE ASIENTO No 1621 DE CUADERNO DE OBRA, DE FECHA 24.12.2019, POR LA CAUSAL DE FALTA DE DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD SUFICIENTE DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME 'S); LO QUE MANIFIESTA HA INCIDIDO DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBIDAMENTE PROGRAMADOS, ORIGINANDO ATRASOS GENERADOS POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA AFECTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA. ASIMISMO, ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTADO DE LA REFERIDA SOLICITUD DE PRÓRROGA. ESTE DOCUMENTO ESTÁ SIENDO REVISADO POR LA SUPERVISIÓN PARA SU TRÁMITE DE ACUERDO A SU RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.

POR LO MISMO SE INFORMA QUE SEGÚN EL PANEL FOTOGRÁFICO EXISTE EL CAMBIO CLIMATOLÓGICO PERJUDICANDO EL AVANCE DE OBRA.

2).- ADICIONALES DE OBRA:

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA No 01 MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL No 34932019-MTC/20 DEL 24.12.2019, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVÍAS NACIONAL RESOLVIÓ "APROBAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL No 01 (EVENTO COMPENSABLE No 1) OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1; LO CUAL HA GENERADO EL PRESUPUESTO ADICIONAL No 01 "POR LA INCLUSIÓN DE NUEVAS

INSTALACIONES AUXILIARES DME 'S Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DME 'S DEL PROYECTO". PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA No 02 CON CARTA No 2510020-OI.1CJS19682, EL 26.12.2019,

LA SUPERVISIÓN PRESENTÓ A PROVÍAS NACIONAL, EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL "EVENTO COMPENSABLE No 02 (ADICIONAL No 02): POR DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES DEL KM. 32+000 AL KM. 52+920, INCLUYE PUENTES YURACYACU, MAMAYHUACHIN, SHIRAGRA Y VERA".

3).- MAYORES METRADOS:

A LA FECHA, NO EXISTEN MAYORES METRADOS.

4).- DEDUCTIVOS:

A LA FECHA, NO EXISTEN DEDUCTIVOS.

5).- PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

SE VERIFICÓ EN OBRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS SOCIOAMBIENTALES, DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y A LO INDICADO EN LOS MONITOREOS DEL BID, QUE SON DE APLICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

6).- MANTENIMIENTO VÍAL:

EL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VÍAS CON MOTONIVELADORA, REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DE CUNETAS Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM. 44+440 AL KM. 45+290; ADEMÁS, SE SUSCRIBIÓ EN CUADERNO DE OBRA SOBRE LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA SEGÚN ASIENTO No 1727 DEBIDO A LOS EFECTOS DE LAS ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020, SE PARALIZÓ LOS TRABAJOS LOS DÍAS 25, 26 Y 27, DONDE TENER EN CUENTA LO DISPUESTO EN EL DECRETO SUPREMO No 006-2020-TR, QUE OTORGA FACILIDADES A MIEMBROS DE MESA Y ELECTORES EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES PARA UN NUEVO CONGRESO; ADEMÁS EL SUPERVISOR PRESENTÓ A LA ENTIDAD CON CARTA No 2510020-OI.1-CJS-20-034 SOBRE ADVERTENCIA ANTICIPADA DE PARALIZACIÓN DE OBRA POR LOS EFECTOS DE LAS ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIA 2020. POR TAL EFECTO NO SE REALIZÓ LOS TRABAJOS.

7).- RECURSOS OFERTADOS:**.1).- DEL CONTRATISTA:**

a).- PERSONAL: CUMPLE CON LO OFERTADO.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO: CUMPLE CON LO OFERTADO.

7.2).- DE LA SUPERVISIÓN:

a).- PERSONAL: CUMPLE CON LO OFERTADO.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO: CUMPLE CON LO OFERTADO.

8).- INCIDENTES:

NO HUBO REGISTROS DE INCIDENTES EN EL DÍA.



- 9).- PACRI:
EL PERSONAL DEL ÁREA DE PACRI Y LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN, CONTINÚA CON SUS ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES CON AFECTACIONES, A FIN DE OBTENER LA LIBERACIÓN DE LAS ÁREAS REQUERIDAS PARA LA OBRA.
- 10).- ARQUEOLOGÍA:
EL PERSONAL DE ARQUEOLOGÍA CONTINUA CON SUS ACTIVIDADES, DURANTE EL DÍA NO REPORTE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN DICHO TRAMO.
- 11).- OTROS:
POR EL MOMENTO NINGÚN COMENTARIO.

Recomendaciones:

- 1.0 A LA SUPERVISIÓN SE RECOMIENDA MAYOR CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA PARTIDAS PROGRAMADAS POR LA CONTRATISTA.
- 2.0 AL CONTRATISTA INCREMENTAR EL RITMO DE AVANCE DE OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 28-01-2020
--	----------------------------	---

Actividades:
construcción de Alcantarillado

CDescripcion_____:
Limpieza de talud de Alcantarillado en progresiva 51+045

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
Corte de talud Roca fija

CDescripcion_____:
Eliminación de material excedente en progresiva 43+000

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
Depósito de material excedente

CDescripcion_____:
Eliminación de material excedente en progresiva 35+500

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
construcción de puente shiragra

CDescripcion_____:
encofrado de muro en puente shiragra progresiva 34+612, perfil derecho.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
construcción de puente chinchan

CDescripcion_____:
Habilitación de acero y amarre horizontal perfil izquierdo progresiva 26+339.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
28-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
 Eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
 Limpieza de derrumbe a nivel de plataforma en progresiva 24+270 máquina excavadora.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
 corte de talud Roca fija

CDescripcion_____:
 eliminación de material excedente progresiva 15+730

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
 construcción de puente Mamayhuachin

CDescripcion_____:
 Excavación de zapata y perfilado en puente Mamayhuachin perfil izquierdo progresiva 12+338

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
 Corte de talud

CDescripcion_____:
 Corte de talud roca suelta y eliminación de material excedente en progresiva 11+000

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 28-01-2020