



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 018	<b>Fecha Informe:</b> 25-01-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

REPORTE DEL SÁBADO 25 DE ENERO DEL 2020

**CLIMA :**

KM 45+000 - KM 65+000 LLOVIZNA HORA 10:00 AM



**Conclusiones:**

01) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA

02) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA

03) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN

04) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE

05) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES

06) MANTENIMIENTO VIAL: SE ESTA EJECUTANDO EN EL KM 41+000

07) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 CAPATAZ

01 OPERADOR DE RODILLO

01 OPERADOR MOTONIVELADORA

01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA

01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

01 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEONES VIGÍA

02 PEÓN

01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:

01 RODILLO

01 MOTONIVELADORA

01 CISTERNA DE AGUA

01 RETROEXCAVADORA

01 VOLQUETE

01 MICRO BUS

EL CONTRATISTA INCUMPLE CON LO OFERTADO.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

09 ING. ESPECIALISTAS

18 TECNICOS

13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

04 CAMIONETA PICK UP 4X4

03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

LA SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

08) INCIDENTES: NINGUNO

09) PACRI: EN LO QUE RESPECTA A LIBERACIÓN DE PREDIOS EL ABOGADO RUSELL MAMANI HA SOLICITADO AL MUNICIPIO PROVINCIAL DE ILAVE LA EXONERACIÓN DE PAGOS DE TODO EL TRAMITE TUPA, EL MUNICIPIO SOLO EXONERO DE DOS PAGOS COMO SON: DE AUTOAVALUO Y CERTIFICACIONES.

10) ARQUEOLOGÍA: NO TIENE FRENTE DE TRABAJO.

11) OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA.



**Recomendaciones:**

**INCREMENTAR LOS FRENTES DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL**

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 25-01-2020

**Actividades:**  
INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS- CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCCIONES LEÓN SAC

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
RE UBICANDO POSTE DE MADERA DE MEDIA TENSIÓN EN LA PROGRESIVA KM 03+445

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-01-2020



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-01-2020

**Actividades:**

100 OBRAS PRELIMINARES  
103 A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL  
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 41+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO

01 CAPATAZ

01 OPERADOR DE RODILLO

01 OPERADOR MOTONIVELADORA

01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA

01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

01 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEONES VIGIA

02 PEON

01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 RODILLO

01 MOTONIVELADORA

01 CISTERNA DE AGUA

01 RETROEXCAVADORA

01 VOLQUETE

01 MICRO BUS

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

28-01-2020

2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

25-01-2020

**Actividades:**

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3

**Foto1:**



**Foto2:**

**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

29-01-2020



**Fotos:**