



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 020	Fecha Informe: 28-01-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL MARTES 28 DE ENERO DEL 2020

CLIMA: NO HAY PRECIPITACIÓN PLUVIAL DURANTE EL RECORRIDO.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

01)AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA

02)ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA

03)MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN

04)DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE

05)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES

06)MANTENIMIENTO VIAL: SE ESTA EJECUTANDO EN EL KM 41+000

07)RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 CAPATAZ

01 OPERADOR DE RODILLO

01 OPERADOR MOTONIVELADORA

01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA

01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

01 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEONES VIGÍA

02 PEÓN

01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:

01 RODILLO

01 MOTONIVELADORA

01 CISTERNA DE AGUA

01 RETROEXCAVADORA

01 VOLQUETE

01 MICRO BUS

EL CONTRATISTA INCUMPLE CON LO OFERTADO.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

09 ING. ESPECIALISTAS

18 TÉCNICOS

13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

04 CAMIONETA PICK UP 4X4

03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

LA SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

08)INCIDENTES: NINGUNO

09)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NO TIENE FRENTE DE TRABAJO.

11)OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA.



Recomendaciones:

SE TIENE QUEJAS DE LOS TRANSPORTISTAS POR EL TRAMO 59+000 HASTA EL FINAL, POR LO QUE SE RECOMIENDA INTERVENIR CON EL MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL EN ESE TRAMO.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	No Aplica	28-01-2020

Actividades:

- 100 OBRAS PRELIMINARES
- 103 A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 49+000 AL KM 51+000

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

- 01 CAPATAZ
- 01 OPERADOR DE RODILLO
- 01 OPERADOR MOTONIVELADORA
- 01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
- 01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
- 01 OPERADOR DE VOLQUETE
- 02 PEONES VIGIA
- 02 PEON
- 01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

MAQUINARIA Y EQUIPO

- 01 RODILLO
- 01 MOTONIVELADORA
- 01 CISTERNA DE AGUA
- 01 RETROEXCAVADORA
- 01 VOLQUETE
- 01 MICRO BUS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

28-01-2020



Fotos: