



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 98	Fecha Informe: 28-01-2020	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 28/01/2020

Conclusiones:

SE ADJUNTA EN FORMATO WORD

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS Y LAS NUEVAS AFECTACIONES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 108+900

CDescripcion_____:
Equipos
01 Tractor
01 Excavadora
06 Volquetes
12 Personal

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
28-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 110+000

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
04 Volquetes
10 Personal

2



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
28-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-01-2020

Actividades:

DME km. 111+000

CDescripcion_____:

Equipos
02 Cargadores
02 Tractores
01 Excavadora
12 Personal

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
Mantenimiento de Tránsito
km 112+000

CDescripcion_____:
Equipos
01 Motoniveladora
01 Rodillo
01 Cisterna
07 Personal

4



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
28-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 112+350

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
05 Volquetes
09 Personal

5



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
28-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-01-2020

Actividades:

Movimiento de Tierras
km 116+450

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
09 Volquetes
14 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

28-01-2020

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
Movimiento de Tierras
km 123+850

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
03 Volquetes
08 Personal

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
28-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
DME km 124+500

CDescripcion_____:
Equipos
02 Tractor
05 Personal

8



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
28-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 28-01-2020

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 125+900

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
03 Volquetes
13 Personal

9



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
28-01-2020