

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	29/0 1/20 20	29-01-2020	Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA

Foto Bitacora:**Foto Bitacora 2:****Foto Bitacora 3:****Foto Bitacora 4:****Foto Bitacora 5:****Foto Bitacora 6:****Asunto:**

Informe del 29-01/2020

Conclusiones:

Trabajos de relleno a nivel de subrasante km16+00 mejoramiento de suelos lado derecho de la plataforma

Apilamiento y transporte de material de relleno cantera río Tonchina sector Belén - Buenos Aires
Trabajos de relleno, compactacion y ensayo de densidad de campo en cabecera de alcantarilla TMC Ø 60" ubicada en el km 18+320 ambos lados

Trabajos de limpieza de via y control de fisuras en puente sobre el río Ochque - sector Nueva Esperanza Km 20+100 ambos lados de la via

En horas de la mañana y toda la tarde se tuvo la presencia de precipitaciones pluviales suspendiendo los trabajos programados

Recomendaciones:

La Supervisión y la Contratista debe coordinar las actividades para que su personal estén presentes en los frentes de trabajo.

La Contratista debe contar con un responsable de seguridad en obras así como las señalizacion en cada frente de trabajo.

La Supervisión debe continuar con la verificación de la calidad y de los procesos constructivos para la conformidad de los trabajos ejecutados

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-01-2020

Actividades:

Trabajos de limpieza de via y control de fisuras en puente sobre el rio Ochque - sector Nueva Esperanza Km 20+100

CDescripcion_____:

1 01 mini cargador - limpieza, cuadrilla de topografía, 06 obreros

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
29-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-01-2020

Actividades:

trabajos de relleno, compactacion y ensayo de densidad de campo en cabecera de alcantarilla TMC Ø 60" ubicada km 18+320

CDescripcion_____:

2 04 obreros, compactador manual, personal de laboratorio de mecánica de suelos - Contratista y Supervision

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-01-2020

Actividades:

Apilamiento y transporte de material de relleno cantera río Tonchina sector Belén - Buenos Aires

CDescripcion_____:

3 03 volquetes, 01 cargador frontal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-01-2020

Actividades:

trabajos de relleno a nivel de subrasante km16+00 mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:

4 04 volquetes, 01 excavadora, 01 motoniveladora, 01 rodillo vibrador, 01 retroexcavadora, cuadrilla de topografía

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-01-2020



Fotos:

The image shows a technical report or table, oriented vertically but rotated 90 degrees clockwise in the photograph. The document features a large grid with green and white cells, likely representing a data matrix or a project schedule. Above the grid, there are several columns with headers, including 'PROYECTO', 'ACTIVIDAD', 'FECHA DE EJECUCIÓN', and 'ESTADO'. To the right of the grid, there are two circular official stamps from the 'Ministerio de Transportes y Comunicaciones'. The text on the page is dense and appears to be a detailed technical specification or progress report.