



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

|                          |                              |                              |   |   |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|
| Confirma Bitacora:<br>Si | Nro Informe:<br>21 -<br>2020 | Fecha Informe:<br>29-01-2020 | Nombre De La Obra:<br>CARRETERA CALEMAR -<br>ABRA EL NARANJILLO | Personal Encargado:<br>Sachun Quispe Jaime Emilio<br>Napoleon |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO



**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

**1)AMPLIACIONES DE PLAZO**

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

**2)ADICIONALES DE OBRA**

•Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra y se está realizando el adicional de obra N°07.

**3)MAYORES METRADOS**

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

**4)DEDUCTIVOS**

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales número 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

**5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

•Se respetan los botaderos del expediente y adicionales

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

**6)MANTENIMIENTO VIAL**

•Se viene realizando mejoramiento a accesos.

**7)ARQUEOLOGIA**

•La arqueóloga por parte de Provias, Jaquelin Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

**8)RECURSOS OFERTADOS**

**DEL CONTRATISTA**

**a)PERSONAL**

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPOS**

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

**DEL SUPERVISOR**

**a)PERSONAL**

•No cumple.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPO**

•Se viene implementando su laboratorio de suelos, a la fecha cuentan con 03 camionetas y 01 equipo topográfico completo.

**OTRAS INCIDENCIAS**

•Continúan trabajando en 03 frentes, entre progresiva 5+000 y 6+000(mejoramiento de acceso), progresiva 22+960(material suelto) y progresiva 28+380 (material suelto)-

•Se tuvo una reunión el día de hoy con el presidente de la comunidad de calemar, al cual se le expuso la situación de supervisión en obra y falta de recursos, para que el como autoridad, pueda brindar apoyo necesario, cuando me encuentre por el frente naranjillo.

**Recomendaciones:**

El día de hoy no se presentó lluvias, y se trabajó de manera normal

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 29-01-2020

**Actividades:**  
CORTE EN MATERIAL SUELTO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PROGRESIVA 28+300

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-01-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 29-01-2020

**Actividades:**  
TRASPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DME 2B Y DMR 4A

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-01-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

3

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 29-01-2020

**Actividades:**  
CORTE EN ROCA FIJA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
ENTRE PROGRESIVA 5+000 Y 6+000

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-01-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

4

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 29-01-2020

**Actividades:**  
PERFILADO Y NIVELACION

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-01-2020