

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	N ° 009- PVN - MJQ Y - 2020	29-01-2020	HUANUCO - HUALLANCA (T2)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

DEL TRAMO II: INICIA KM 52+920 CULMINA KM 102+819



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

II). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0.- DEL CUADERNO DE OBRA:

NO SE PERMITIÓ EL ACCESO AL CUADERNO DE OBRA

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE CONCLUYE EVALUACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL, LOS RESULTADOS DE AIRE SUELO, RUIDO ESTÁN DENTRO DE LOS PARÁMETROS, Y CALIDAD DE AGUA PRESENTA VALORES POR ENCIMA DE ALGUNOS DE LOS PARÁMETROS, SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA REALICE CHARLAS DENTRO DEL PROGRAMA AMBIENTAL PARA DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN Y CORREGIR ESTOS RESULTADOS.

6. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL – LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO DE VIA EXISTENTE KM.59+000 AL KM.60+000.

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 17 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 09 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

SE COORDINA CON POBLADORES LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN LEGAL PARA LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES.

9. ARQUEOLOGÍA



TRABAJO COORDINADO CON PROVIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME CON RESPECTO AL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO TACAJ I Y TACAJ II, DEFINIR LAS ÁREAS MATERIA DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICO.

10. INCIDENTES
EL DIA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES

11. OTROS
EL DIA DE HOY SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA, POR EL ESPECIALISTA DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA ING AGUSTIN PAREDES Y INGENIEROS ESPECIALISTAS DE PROVIAS NACIONAL, SE REALIZO VISITA A LAS VARIANTES AYAPITEC Y CHAVINILLO.

Recomendaciones:

LA SUPERVISIÓN DE OBRA RECOMIENDA AL CONTRATISTA CR20, PROPUESTAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS MONITOREOS DE LA CALIDAD DE AGUA

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 29-01-2020
---	----------------------------	---

Actividades:
100. OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 80+000, KM 81+000

CDescripcion_____:

1

PERSONAL UTILIZADO: 04 TOPOGRAFOS, 09 AUXILIARES, 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 ESTACIONES TOTALES, 03 TRÍPODES, 09 PRISMAS, 02 JALONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-01-2020

Actividades:

700. TRANSPORTE
700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M
700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA MAYORES DE 1000M
PROGRESIVA: KM 52+730 D

2

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 02 AYUDANTES, 02 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 TRACTOR ORUGA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
29-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-01-2020

Actividades:

100. OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 53+000, KM 54+000

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 TOPOGRAFOS, 05 AUXILIARES, 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 ESTACIONES TOTALES, 02 TRÍPODES, 05
PRISMAS, 02 JALONES

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

29-01-2020

Actividades:

100. OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

PROGRESIVA: KM 55+000, KM 56+000, KM 57+000

CDescripcion_____:

4

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 06 AYUDANTES, 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 VOLQUETE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 29-01-2020

Actividades:

700. TRANSPORTE
700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M
700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA MAYORES DE 1000M
PROGRESIVA: KM 52+900

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 07 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 08 AYUDANTES, 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 TRACTOR ORUGA, 05 VOLQUETE

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-01-2020



Fotos: