

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: informe 31/0 1/20	Fecha Informe: 31-01-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
---------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

informe del 31/01/2020
no se tuvo acceso al cuaderno de obra

Conclusiones:

no se tuvo ninguna actividad por las fuerte precipitaciones pluviales en la zona

Recomendaciones:

Se recomienda al contratista y Supervision re programar los trabajos que se viene ejecutando con el fin de cumplir con metas del proyecto
Se recomienda a la contratista proteger el material de relleno para los mejoramiento de los suelos

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JONEL FRANCISCO
SOPLIN PIÑA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

31-01-2020

Actividades:

La contratista paraliza las actividades en el km 15+780 y demás frentes por las precipitaciones pluviales del día que se dan en la zona

CDescripcion_____:

1

maquinaria paralizada

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

31-01-2020