



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 22 - 2020	Fecha Informe: 30-01-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
--------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO



**Conclusiones:**

**1)AMPLIACIONES DE PLAZO**

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

**2)ADICIONALES DE OBRA**

•Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra y se está realizando el adicional de obra N°07.

**3)MAYORES METRADOS**

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

**4)DEDUCTIVOS**

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales número 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

**5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL**

•Se respetan los botaderos del expediente y adicionales

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

**6)MANTENIMIENTO VIAL**

•Se viene realizando mejoramiento a accesos.

**7)ARQUEOLOGIA**

•La arqueóloga por parte de Provias, Jaquelin Tejada, viene haciendo la coordinación con el ministerio de cultura de la libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilometro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del inca.

**8)RECURSOS OFERTADOS**

**DEL CONTRATISTA**

**a)PERSONAL**

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPOS**

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

**DEL SUPERVISOR**

**a)PERSONAL**

•No cumple.

**b)MAQUINARIA Y EQUIPO**

•Se viene implementando su laboratorio de suelos, a la fecha cuentan con 03 camionetas y 01 equipo topográfico completo.

**OTRAS INCIDENCIAS**

•Se comunica que se tuvo una reunión con el ingeniero Residente de obra, en la cual comunican que se presentó una carta ante la supervisión y Provias para la paralización de trabajos por presencia de lluvias en el tramo

•El día de hoy hubo presencia de lluvias en el tramo de intensidad fuerte, las cuales obligaron a las maquinarias a parar los trabajos entre 2 o 3 horas por la tarde.

**Recomendaciones:**

. No pude enviar la bitacora el día de ayer, pues el internet en la zona de calemar estuvo muy lento.

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 30-01-2020

**Actividades:**  
205B.B2 EXCAVACION EN ROCA SUELTA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Progresiva 6+500; 28+350

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-01-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime  
Emilio Napoleon

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 30-01-2020

**Actividades:**  
700B.B TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES DE 1 KM

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DME 1A, 2B, 4A

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
31-01-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-01-2020

**Actividades:**  
 205B.C EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 PROGRESIVA ENTRE 28+00 Y 29+000

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 31-01-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-01-2020

**Actividades:**  
 COMPACTACION DE TERRENO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Muros de contencion

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 31-01-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 30-01-2020

**Actividades:**  
EXCAVACION DE ALCANTARILLA

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Progresiva 20.+520

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
31-01-2020