



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: cuaderno de obra	Fecha Informe: 01-02-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
--------------------	-------------------------------	---------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Informe del 01/02/2020

Conclusiones:

La contratista OBRAINSA realiza trabajos de mantenimiento de vías urbanas en la localidad de Soritor entre la progresiva Km 11+700 al Km 12+000

La contratista continúa con los trabajos de excavación y relleno con material granular a nivel de subrasante en el Km 16+000 al km 16+040

De acuerdo al asiento 1490 del contratista hace mención que vía correo electrónico se hizo llegar la valorización del mes de enero a la supervisión

Recomendaciones:

Se recomienda a la Supervisión LA CALZADA coordinar con la CONTRATISTA sobre el avance de los trabajos programados que por motivos de lluvias estuvieron paralizados

A la contratista mayor presencia de sus especialistas o responsables de obras en los frentes de trabajos

A la Supervisión verificar los trabajos que se vienen ejecutando y el control de los equipos y maquinarias para la conformidad de los trabajos

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
km 11+700 zona urbana de la ciudad de Soritor mantenimiento de vía no pavimentada

CDescripcion_____:
01 rodillo liso vibratorio, 01 motoniveladora

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
Trabajos de excavación y relleno con material granular a nivel de subrasante Km 16+000 al km 16+040

CDescripcion_____:
01 excavadora, 01 motoniveladora, 01 rodillo, 01 retroexcavadora, 01 cuadrilla de topografía, 04 obreros

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2020



Fotos: