



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Nro
Informe:

Informe
N
012-
2020

Fecha Informe:
01-02-2020

Nombre De La Obra:
HUANUCO - HUALLANCA
(T1)

Personal Encargado:
BLADIMIR PALOMINO
LINARES

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:

Asunto:

Informe N 012-2020

**Conclusiones:**

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

1).- AMPLIACIONES DE PLAZO:

A LA FECHA, NO HAY AMPLIACIONES DE PLAZO.

CON CARTA CITE: CR20 -GC-SP-2020/002 DEL 08.01.2020, EL CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVISIÓN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO No 5, REFERIDO ESPECÍFICAMENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LAS OBRAS INICIALES TRAMO I (OI-T.1.). AL RESPECTO, REFIERE QUE DICHA SOLICITUD HA SIDO REQUERIDA MEDIANTE ASIENTO No 1621 DE CUADERNO DE OBRA, DE FECHA 24.12.2019, POR LA CAUSAL DE FALTA DE DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD SUFICIENTE DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME 'S); LO QUE MANIFIESTA HA INCIDIDO DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBIDAMENTE PROGRAMADOS, ORIGINANDO ATRASOS GENERADOS POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA AFECTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA. ASIMISMO, ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTADO DE LA REFERIDA SOLICITUD DE PRÓRROGA. ESTE DOCUMENTO ESTÁ SIENDO REVISADO POR LA SUPERVISIÓN PARA SU TRÁMITE DE ACUERDO A SU RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.

POR LO MISMO SE INFORMA QUE SEGÚN EL PANEL FOTOGRÁFICO EXISTE EL CAMBIO CLIMATOLÓGICO PERJUDICANDO EL AVANCE DE OBRA.

2).- ADICIONALES DE OBRA:

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA No 01 MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL No 34932019-MTC/20 DEL 24.12.2019, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVÍAS NACIONAL RESOLVIÓ "APROBAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL No 01 (EVENTO COMPENSABLE No 1) OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1; LO CUAL HA GENERADO EL PRESUPUESTO ADICIONAL No 01 "POR LA INCLUSIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES AUXILIARES DME 'S Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DME 'S DEL PROYECTO". PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA No 02 CON CARTA No 2510020- OI.1CJS19682, EL 26.12.2019, LA SUPERVISIÓN PRESENTÓ A PROVÍAS NACIONAL, EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL "EVENTO COMPENSABLE No 02 (ADICIONAL No 02): POR DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES DEL KM. 32+000 AL KM. 52+920, INCLUYE PUENTES YURACYACU, MAMAYHUACHIN, SHIRAGRA Y VERA".

3).- MAYORES METRADOS:

A LA FECHA, NO EXISTEN MAYORES METRADOS.

4).- DEDUCTIVOS:

A LA FECHA, NO EXISTEN DEDUCTIVOS.

5).- PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

SE VERIFICÓ EN OBRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS SOCIOAMBIENTALES, DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y A LO INDICADO EN LOS MONITOREOS DEL BID, QUE SON DE APLICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

6).- MANTENIMIENTO VÍAL Y CORTE DE TALUD:

EL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VÍAS CON MOTONIVELADORA, REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DE CUNETAS Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM. 27+340 AL KM. 28+600; MANTENIMIENTO DE VIA ALTERNA DEL KM. 37+000 AL KM. 52+730.C; ADEMÁS, REALIZÓ REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN SECTOR DEL KM. 24+910 AL KM. 24+950; DEL KM. 46+480 AL KM. 46+580; CORTE DE TALUD DEL KM. 10+560 AL KM. 10+600; DEL KM. 10+970 AL KM. 11+040; DEL KM. 12+380 AL KM. 12+410; DEL KM. 15+730 AL KM. 15+760; DEL KM. 15+850 AL KM. 15+920; DEL KM. 43+720 AL KM. 43+780.

VACEADO DE MURO PERFIL DERECHO EN PUENTE SHIRAGRA EN KM. 34+612, Y EN PUENTE CHINCHAN ARMADO DE ESTRUCTURA VERTICAL Y HORIZONTAL EN PROGRESIVA 26+339.

7).- RECURSOS OFERTADOS:**7.1).- DEL CONTRATISTA:**

a).- PERSONAL: CUMPLE CON LO OFERTADO.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO: CUMPLE CON LO OFERTADO.

7.2).- DE LA SUPERVISIÓN:

a).- PERSONAL: CUMPLE CON LO OFERTADO.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO: CUMPLE CON LO OFERTADO.

8).- INCIDENTES:

NO HUBO REGISTROS DE INCIDENTES EN EL DÍA.

9).- PACRI:

EL PERSONAL DEL ÁREA DE PACRI Y LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN,



CONTINÚA CON SUS ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES CON AFECTACIONES, A FIN DE OBTENER LA LIBERACIÓN DE LAS ÁREAS REQUERIDAS PARA LA OBRA.

10).- ARQUEOLOGÍA:

EL PERSONAL DE ARQUEOLOGÍA CONTINUA CON SUS ACTIVIDADES, DURANTE EL DÍA NO REPORTE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN DICHO TRAMO.

11).- OTROS:

POR EL MOMENTO NINGÚN COMENTARIO.

Recomendaciones:

1.0 A LA SUPERVISIÓN SE RECOMIENDA MAYOR CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA PARTIDAS PROGRAMADAS POR LA CONTRATISTA.

2.0 AL CONTRATISTA INCREMENTAR EL RITMO DE AVANCE DE OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BLADIMIR PALOMINO LINARES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-02-2020

Actividades:

eliminación de material excedente progresiva 43+120 @ 43+380

CDescripcion_____:

corte de talud roca suelta y eliminación de material excedente al DMEs progresiva 42+050

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
 construcción de Alcantarillado

CDescripcion_____:
 Armado de estructuras en solado progresiva 47+045

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
 construcción de Alcantarillado

CDescripcion_____:
 Armado de estructura en losa Alcantarillado en progresiva 51+190 y perfilado de talud a nivel de plataforma progresiva 51+080 @ 51+160

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
 construcción de Alcantarillado

CDescripcion_____:
 perfilado y encofrado, entrada enboquillado progresiva 51+590

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
 eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
 Acopio y depósito de material excedente en progresiva 52+730.C

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
 construcción de puente shiragra

CDescripcion_____:
 Llenado de muro en puente shiragra concreto f'c=210kg/cm2. en progresiva 34+612. perfil derecho.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
 eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
 Limpieza de material excedente progresiva 24+910 @ 24+950 con traslado a DME's progresiva 22+300.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
Acopio y depósito de material excedente en progresiva 22+300

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
01-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
corte de talud

CDescripcion_____:
corte de talud roca fija en progresiva 15+050.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
corte de talud roca suelta

CDescripcion_____:
eliminación de material excedente en progresiva 11+000

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2020