

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	N°01 2 - PVN - MJQ Y - 2020	01-02-2020	HUANUCO - HUALLANCA (T2)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora:

Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

DEL TRAMO II: INICIA KM 52+920 CULMINA KM 102+819



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

II). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0.- DEL CUADERNO DE OBRA:

NO SE PERMITIÓ EL ACCESO AL CUADERNO DE OBRA

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE REMITE EL INFORME COMPLEMENTARIO PLAN DE DESBOSQUE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CR20, CON CARTA N° CR20G/012/R0/20/029, ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS POR EL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE "SERFOR".

ASÍ MISMO, SE INDICA QUE, CON LA PRESENTE TAMBIÉN SE ADJUNTA COPIA DE CARTA N°2510020-OI.2-CJS-20-019 DIRIGIDA AL CONTRATISTA CR20 EN LA QUE SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA APTO PARA APROBACIÓN.

6. MANTENIMIENTO VIAL

NO SE REGISTRO ACTIVIDADES

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 22 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 11 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

SE ATIENDE CONSULTAS DE POBLADORES RESPECTO A PADRÓN DE AFECTADOS.

9. ARQUEOLOGÍA



NO SE REPORTAN ACTIVIDADES HOY

10. INCIDENTES

EL DÍA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES

11. OTROS

CLIMA SOLEADO POR SECTORES EN EL TRANCURSO DEL DÍA CAYO LLOVIZNA, NO AFECTO LOS TRABAJOS PROGRAMADOS SE CONTINUO LAS ACTIVIDADES CON NORMALIDAD.

Recomendaciones:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20 PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, PARA OPTIMO APROVECHAMIENTO DE DMES Y MAYOR APROVECHAMIENTO DE VOLUMEN.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras			
Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:	
MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.	No Aplica	01-02-2020	
Actividades:			
100. OBRAS PRELIMINARES			
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO			
PROGRESIVA: KM 56+000, KM 57+000, KM 62+240, KM 63+340			
CDescripcion_____:			
PERSONAL UTILIZADO: 03 TOPOGRAFOS, 07 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 02 VIGÍAS			
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 03 ESTACIONES TOTAL, 03 TRÍPODES, 07 PRISMAS, 07 JALONES			
Foto1:	Foto2:	Foto3:	
			
Fecha Toma De Datos:			
01-02-2020			

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
201.B3 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA: KM 53+520

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 SUPERVISOR, 01 CAPATAZ, 05 OPERADORES, 04
PEONES, 02 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-02-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
201.B3 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA: KM 53+070

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 SUPERVISOR, 01 CAPATAZ, 05 OPERADORES, 04 PEONES, 02 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 VOLQUETES, 01 EXCAVADORA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA: KM 52+730 D

4

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADORES, 01 PEÓN, Y 02 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 TRACTOR ORUGA D6, 01 CARGADOR FRONTAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2020



Fotos: