

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 16	Fecha Informe: 01-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
--------------------	--------------------	------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Asunto:

INFORME DIARIO N° 16

Conclusiones:

1)Cuaderno de obra:

•El contratista esta relleno el cuaderno de obra.

2)Ampliaciones de Plazo: A la fecha no existe ampliación de plazo.

3)Mayores Metrados: se presentó a Provias Nacional un expediente de mayores metrados por mejoramiento de subrasante.

4)Deductivos: - A la fecha no existe deductivos.

5)Plan de Manejo Socio ambiental: Se está respetando los botaderos, DME del expediente.

6)Mantenimiento Vial: Se está ejecutando.

7)Adicionales de Obras: A la fecha no existe adicionales.

8)Recursos Ofertados:

Del Contratista

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero es necesario mencionar que el consorcio debe incrementar más frentes de trabajo; además el ingeniero residente suspendió sus vacaciones, el ingeniero en metrados y valorizaciones se encuentra en vacaciones (desde el 03 de enero del 2020), el ingeniero de suelos y pavimentos no se encuentra en obra ni oficina (el contratista solicito su cambio) además no se encontró al administrador de contrato de obra.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con las maquinarias y equipos, asimismo el consorcio puso en conocimiento que algunas maquinarias están siendo de baja por otras de mejor calidad; por otra parte, en el KM 161+040 se apreció que una cama baja que transportaba una excavadora sobre oruga choco con la estructura de puente de paso de tubería.

Del Supervisor

a.- Personal: Cumple con el personal ofertado; pero es necesario mencionar que, la Especialista en Relaciones Comunitarias no se encuentran ya que su sistema de trabajo es parcial, por otra parte, la administradora del contrato hizo referencia que se incrementó el personal.

b. Maquinaria y Equipo: Cumple con la mayoría de las maquinarias y equipos ofertados; pero es necesario mencionar que no cuenta con Plotter.

9)Incidentes: Ninguno

10)PACRI: los especialistas siguen haciendo coordinaciones para liberar las interferencias con las propiedades de la minera Buenaventura.

11)Arqueología:

12) Otros:

Las actividades realizadas a la fecha son las siguientes:

•Trabajos preliminares.

•Obras de arte y drenaje.

•Movimiento de tierras.

•Se apreció disminución de frentes de trabajo.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Recomendaciones:

- Se recomienda al "Consortio Vial Ambo", incrementar frentes de trabajo, asimismo realizar coordinaciones en conjunto con la supervisión, para evitar demoras en la en ejecución de la obra.
- Se recomienda que las partes involucradas en la ejecución de obra, presenten y generen respuesta a los documentos técnicos en un tiempo considerable y prudente a fin de evitar demoras en los procesos y/o tramites documentarios y por ende en ejecución de la obra.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-02-2020

Actividades:

VACIADO DE SALIDA DE ALCANTARILLA MCA KM 135+498

CDescripcion_____:

PERSONAL: TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 4 PERSONAL DE PISO, 1 OPERADOR.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 MIXER, 1 VIBRADORA PARA CONCRETO.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-02-2020

Actividades:

REUNIÓN DE PERSONAL PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES (KM 136+ 750)

CDescripcion_____:

PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y DEL CONSORCIO.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

01-02-2020

Actividades:

EXCAVACIÓN PARA MURO KM 165+375- KM 165+ 490
CONTROL DE CALIDAD.
CONTROL TOPOGRÁFICO.

CDescripcion_____:

PERSONAL: 2 TÉCNICOS DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), 2 AUXILIARES DE CONTROL DE CALIDAD (SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA), TOPOGRAFOS Y AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 3 PERSONAL DE PISO, 2 OPERADORES.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES, ESTACIÓN TOTAL, DENSIMETRO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

01-02-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
 TRABAJOS EN BOTADERO KM 170+780

CDescripcion_____:
 PERSONAL: 1 OPERARIO, 1 PEÓN, 1 OPERADOR.
 MAQUINARIA: TRACTOR SOBRE ORUGA.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
 ENCOFRADO DE ALCANTARILLA TMC 36 KM 180+998

CDescripcion_____:
 PERSONAL: 2 OPERARIOS, CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.
 HERRAMIENTAS MANUALES.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
 RELLENO Y COMPACTADO DE AREAS LATERALES SE ALCANTARILLA TMC 36 KM 180+010

CDescripcion_____:
 PERSONAL: 1 OFICIAL, 1 OPERARIO.
 MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 MINI CARGADOR, 1 VIBROAPISONADORA.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
 RELLENO Y COMPACTADO TMC 60 KM 179+895

CDescripcion_____:
 PERSONAL: CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN, 2 OFICIALES.
 MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 VIBROAPISONADORA.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 01-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS KM 168+400.

CDescripcion_____:
PERSONAL: 1 CAPATAZ, 2 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS, 3 OPERADORES.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 EXCAVADORA SOBRE ORUGA, 2 VOLQUETES.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
REPLANTEO PARA LA DISPOSICIÓN DE ACERO DE LA ALCANTARILLA MCA KM 174+069

CDescripcion_____:
PERSONAL; 1 CAPATAZ, 2 OPERARIOS, 1 OFICIAL, CONTROL DE CALIDAD DE SUPERVISIÓN.
HERRAMIENTAS MANUALES.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-02-2020

Actividades:
RELLENO Y COMPACTADO DE ALCANTARILLA TMC 36 KM 167+988

CDescripcion _____ :
PERSONAL: 6 PERSONAL DE PISO, 2 VIGÍAS.
EQUIPOS: 2 PLANCHA COMPACTADORAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
NATALY SUSI CABALLON
PAUCAR

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
01-02-2020

Actividades:
PERFORACIÓN KM 162+310 (TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONSORCIO VIAL OYON-MINA BUENAVENTURA)

CDescripcion _____ :
PERSONAL: 2 OPERADORES.
MAQUINARIAS: 2 MARILLO HIDRÁULICO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: NATALY SUSI CABALLON PAUCAR
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:
VACIADO DE MURO CICLOPEO KM 152+007.17

CDescripcion_____:
PERSONAL: 6 OPERARIOS, 2 OFICIALES, 1 OPERADOR DE MIXER.
MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 1 MIXER, 1 VIBRADOR PARA CONCRETO, 1 GENERADOR PEQUEÑO.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
01-02-2020