



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 022
Fecha Informe: 30-01-2020
Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz
Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:



Asunto:
REPORTE DEL JUEVES 30 DE ENERO DEL 2020

CLIMA: ESTA LLOVIENDO POR LAS NOCHES Y EN DIFERENTES TRAMOS DEL PROYECTO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

01) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA

02) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN EL SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA

03) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN

04) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE

05) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES

06) MANTENIMIENTO VIAL: SE ESTA EJECUTANDO EN EL KM 4+000

07) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 CAPATAZ

01 OPERADOR DE RODILLO

01 OPERADOR MOTONIVELADORA

01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA

01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA

01 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEON

01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:

01 RODILLO

01 MOTONIVELADORA

01 CISTERNA DE AGUA

01 RETROEXCAVADORA

01 VOLQUETE

01 MICRO BUS

EL CONTRATISTA INCUMPLE CON LO OFERTADO.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

09 ING. ESPECIALISTAS

18 TECNICOS

13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

04 CAMIONETA PICK UP 4X4

03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

LA SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

08) INCIDENTES: NINGUNO

09) PACRI: SE TIENE EL RECLAMO DE LA FAMILIA MONTALICO EN LA CANTERA N° 09 CONDURIRI, EL CONTRATISTA SE HABRÍA EXCEDIDO EN LOS LIMITES DE EXPLOTACIÓN, POR LO QUE SOLICITAN UNA REPARACIÓN ECONÓMICA DE LOS PASTIZALES AFECTADOS

10) ARQUEOLOGÍA: EL LIC. ALEXANDER DE ARQUEOLOGIA PVN ESTUVO VERIFICANDO LAS ZONAS AUXILIARES CON SU SIMILAR DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES.



11) OTROS: NINGUNO.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA REALIZAR LA LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTROL DE SUB DRENES.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

| | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Personal Encargado: | Nivel: | Fecha De Fotografia: |
| CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO | No Aplica | 30-01-2020 |

Actividades:

- 100 OBRAS PRELIMINARES
- 103 A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 2+500 HASTA EL KM 4+000

CDescripcion _____:

- PERSONAL UTILIZADO
- 01 CAPATAZ
 - 01 OPERADOR DE RODILLO
 - 01 OPERADOR MOTONIVELADORA
 - 01 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
 - 01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
 - 01 OPERADOR DE VOLQUETE
 - 02 PEON
 - 01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

- MAQUINARIA Y EQUIPO
- 01 RODILLO
 - 01 MOTONIVELADORA
 - 01 CISTERNA DE AGUA
 - 01 RETROEXCAVADORA
 - 01 VOLQUETE
 - 01 MICRO BUS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

03-02-2020



Fotos: