



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 024	Fecha Informe: 01-02-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

REPORTE DEL SÁBADO 01 DE FEBRERO DEL 2020

CLIMA: SE TIENE LLUVIA MODERADA A PARTIR DEL MEDIO DÍA.

EN LA PRESENTE JORNADA EL CONTRATISTA NO ESTA REALIZANDO NINGUNA ACTIVIDAD.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

01) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA

02) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN EL SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA

03) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN

04) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE

05) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES

06) MANTENIMIENTO VIAL: NO SE ESTA EJECUTANDO

07) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

NINGUNO

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:

NINGUNO

EL CONTRATISTA INCUMPLE CON LO OFERTADO.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

09 ING. ESPECIALISTAS

18 TÉCNICOS

13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:

04 CAMIONETA PICK UP 4X4

03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

LA SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

08) INCIDENTES: NINGUNO

09) PACRI: SE TIENE EL RECLAMO DE LA FAMILIA MONTALICO EN LA CANTERA N° 09 CONDURIRI, EL CONTRATISTA SE HABRÍA EXCEDIDO EN LOS LÍMITES DE EXPLOTACIÓN, POR LO QUE SOLICITAN UNA REPARACIÓN ECONÓMICA DE LOS PASTIZALES AFECTADOS

10) ARQUEOLOGÍA: EL LIC. ALEXANDER DE ARQUEOLOGIA PVN ESTUVO VERIFICANDO LAS ZONAS AUXILIARES CON SU SIMILAR DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES.

11) OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA.

Recomendaciones:

AL CONTRATISTA SE RECOMIENDA CONTROLAR LAS SEÑALES DE TRANSITO POR QUE ALGUNAS SE ESTÁN MOVIENDO POR LA ACCIÓN DE LAS LLUVIAS Y VIENTOS DE LA ZONA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-02-2020

Actividades:

EN LA PRESENTE JORNADA EL CONTRATISTA NO ESTA REALIZANDO NINGUNA ACTIVIDAD EN TODO EL TRAMO DE LA OBRA

CDescripcion_____:

1 LA MAQUINARIA HA SIDO INTERNADA EN TIUTIRI ANTAJARANI KM 12+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

03-02-2020