



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: cuaderno de obra	Fecha Informe: 04-02-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
---------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

informe del 04-02-2020

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

Del cuaderno de obra Asiento N° 1496 DE LA SUPERVISION de fecha 04/02/2020 , la Supervision deja en constancia que la contratista no ha cumplido con renovar la fianza por adelanto directo de materiales que venció el 14/10/2019 y por adelanto directo que venció 17/10/2019, así mismo no cumplió en renovar la carta fianza por fiel cumplimiento autorizado como garantía a la prestación adicional N° 6 y autorizado por la C.G.R.

Sobre la ampliación de Plazo: La obra continua ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13.

La solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas improcedentes.

De los Adicional de obra se puede mencionar: Según el Supervisor y residente de obra se ha ejecutado las Prestaciones Adicionales 01, 04 y 05, mientras que las prestaciones adicionales N° 02 y N° 03 están condicionadas a la prestación adicional N° 06.

asi mismo La Contratista OBRAINZA hizo entrega el expediente de la valorización N° 23 prestación adicional N° 02 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020 como la entrega la valorización N° 01 prestación adicional N° 06 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020 y la entrega la valorización N° 06 prestación adicional N° 05 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020.

La Contratista OBRAINZA hizo entrega del expediente los Mayores Metrados de emulsión asfáltica de rotura rápida CRS 2, al Consorcio Supervisor LA CALZADA.

La Contratista OBRAINSA remite documento P0266-05- CCLC-CG-1459 al consorcio Supervisor LA CALZADA haciendo la consulta sobre el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 6.

Del Plan de Manejo Ambiental se puede describir que continúan los trámites para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tonchima Sector Belén – Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3 ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua, teniendo en cuenta que la municipalidad es quien trámite ante el ALA y los tiempos que demora aproximadamente es de 20 y 30 días respectivamente.

Del Mantenimiento Vial: La contratista Viene realizando el mantenimiento vial en los tramos que viene ejecutando con el fin de garantizar el transito vehicular.

Recursos Ofertados de La Contratista: De los recursos ofertados por la contratista cumple con el personal, equipos y maquinas observado en campo

Recursos Ofertados de La SUPERVISION: De los recursos ofertados por la Supervision se pudo verificar que cumple con lo ofertado en personal, en equipos se verifico el laboratorio de mecánica de suelos operativo y según lista, equipo de topografía una estación total y una Camioneta en campo.

Incidentes: no se tiene ningún reporte de la contratista y de la Supervision .

PACRI: Continúan pendientes los expedientes del empadronamiento de más afectados por el derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada, que aún no se integra al servicio.

ARQUEOLOGIA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.

Otros: la obra se viene ejecutando de acuerdo al plan de trabajo semanal presentado a la Supervision el cual se adjunta.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Supervisión LA CALZADA coordinar con la CONTRATISTA sobre el avance de los trabajos programa que por motivos de lluvias estuvieron paralizados.

La Contratista debe alcanzar a la Supervisión la programación de actividades a desarrollarse durante la semana previa, para verificar los frentes de trabajo.

La Contratista mayor presencia de sus especialistas o responsables de obras en los frentes de trabajos.

A la Supervisión verificar los trabajos que se viene ejecutando y el control de los equipos y maquinarias para la conformidad de los trabajos

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-02-2020

Actividades:

Transporte, de material excedente producto de la excavación en el Km 16+040 así como la conformación de la misma en el DME

CDescripcion_____:

1 04 volquetes, 01 tractor de oruga

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-02-2020

Actividades:

La Contratista OBRAINSA continua con los trabajos de excavación de material suelto y el mejoramiento de suelos a nivel de subrasante en el km 16+040 al Km 16+060

CDescripcion_____:

2 05 volquetes, 01 excavadora, 01 motoniveladora, 01 retroexcavadora, 01 rodillo liso vibratorio, 04 obreros

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 04-02-2020

Actividades:
Cuadrilla de topografía de la contratista en los trabajos de trazo y replanteo de eje de vía en el km 16+540

3

CDescripcion_____:
01 cuadrilla de topografía

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
04-02-2020



Fotos: