



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	18	05-02-2020	Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	TEOFILO MAZA SULLON

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Cuaderno de obra

Conclusiones:

El cuaderno de obra se encuentra en poder del Ing. Residente que se encuentra fuera de obra al igual que el Jefe de Supervision elaborando la valirizacion del mes de enero 2020

Recomendaciones:

Tener cuaderno de obra al dia

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON **Nivel:** Moderado **Fecha De Fotografia:** 05-02-2020

Actividades:
Trabajos de corte de material suelto y roca suelta ademas de construccion de muros de contencion.

CDescripcion _____:
Se ejecutan trabajos de corte de material suelto y roca suelta y su posterior traslado a lis DME establecidos. Estos trabajos se realizan en la progresiva 5+400 al 7+340 km en el frente Pallasca Asi como en la progresiva 24+560 al 28+100 km en el frente Mollepata. Tambien se construyen muros de contencion en la progresiva 26+360. Hay presencia de lluvias de mediana intensidad. No hay presencia del Residente ni del Jefe de Supervision por estar elaborando la Valorizacion del mes fuera de obra.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-02-2020