



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Cuaderno de obra	Fecha Informe: 05-02-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
---------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME 05/02/2020



Conclusiones:

Del cuaderno de obra Asiento N° 1497 de fecha 04/02/2020, la Contratista informa sobre los trabajos en la progresiva Km 16+100 relleno para el reemplazo con material de cantera.

Sobre la ampliación de Plazo: La obra continúa ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13.

La solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas improcedentes.

De los Adicional de obra: Según el Supervisor y residente de obra se ha ejecutado las Prestaciones Adicionales 01, 04 y 05, mientras que las prestaciones adicionales N° 02 y N° 03 están condicionadas a la prestación adicional N° 06.

así mismo La Contratista OBRAINZA hizo entrega el expediente de la valorización N° 23 prestación adicional N° 02 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020 como la entrega la valorización N° 01 prestación adicional N° 06 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020 y la entrega la valorización N° 06 prestación adicional N° 05 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020 para su revisión y aprobación.

La Contratista OBRAINZA hizo entrega del expediente los Mayores Metrados de emulsión asfáltica de rotura rápida CRS 2, al Consorcio Supervisor LA CALZADA para su revisión, aprobación y trámite respectivo.

La Contratista OBRAINSA remite documento P0266-05- CCLC-CG-1459 al consorcio Supervisor LA CALZADA haciendo la consulta sobre el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 6.

Del Plan de Manejo Ambiental se puede describir que continúan los trámites para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tonchima Sector Belén – Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3 ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua, teniendo en cuenta que la municipalidad es quien trámite ante el ALA y los tiempos que demora aproximadamente es de 20 y 30 días respectivamente. Que a la fecha no se tiene ninguna respuesta.

Del Mantenimiento Vial: La contratista realiza mantenimiento eventual en la vía

Recursos Ofertados de La Contratista: De los recursos ofertados por la contratista cumple con el personal, equipos y maquinas observado en campo

Recursos Ofertados de La SUPERVISION: De los recursos ofertados por la Supervisión se pudo verificar que cumple con lo ofertado en personal, en equipos se verifico el laboratorio de mecánica de suelos según lista, equipo de topografía una estación total y una Camioneta en campo.

Incidentes: no se tiene ningún reporte de la contratista y de la Supervisión.

PACRI: Continúan pendientes los expedientes del empadronamiento de más afectados por el derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada, que aún no se integra al servicio.

ARQUEOLOGIA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.

Otros: La Contratista viene ejecutando los frentes de trabajo de acuerdo a la programación semanal con las partidas aprobadas por la Supervisión.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Supervisión LA CALZADA hacer cumplir las normas de seguridad en los frentes de trabajo con el fin de evitar algún incidente en obra.

La Contratista debe contar con personal responsable de seguridad en obra e implementar con los EPP al personal obrero.

La Contratista mayor presencia de sus especialistas o responsables de obras en los frentes de trabajos.

A la Supervisión verificar los trabajos que se viene ejecutando y el control de los equipos y maquinarias para la conformidad de los trabajos

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JONEL FRANCISCO
SOPLIN PIÑA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-02-2020

Actividades:

La Contratista continua con los trabajos de excavación de material suelto así como la eliminación de material excedente para el mejoramiento de suelos a nivel de subrasante con material de cantera en el km 16+140

CDescripcion_____:

1

01 excavadora, 01 rodillo compactador pata de cabra, 01 motoniveladora, 01 rodillo liso vibratorio , 02 obreros , cuadrilla de topografía

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-02-2020

Actividades:

Trabajos de emboquillado en entrada y salida de alcantarilla tipo cajón de 1.00 m x 1.00 m de concreto en el Km 18+080

CDescripcion_____:

2 05 obreros , herramientas manuales

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-02-2020

Actividades:

Trabajos de limpieza en entrada y salida de alcantarilla ubicado en el km 18+140 para la construcción de emboquillados de piedra.

CDescripcion_____:

3 01 retroexcavadora, 01 volquete, 05 obreros

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 05-02-2020

Actividades:

Cuadrilla de Topografía de la Contratista realizando trabajos de Replanteo de eje de vía y seccionamiento en los tramos del km 19+160 al km 19+220 lado derecho

CDescripcion_____:

4 01 estación total, 01 prisma, 01 topografo, 02 auxiliares de topografía

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 05-02-2020

Actividades:

Cantera Belén sector Buenos Aires, apilamiento de material para relleno, y planta de concreto si actividad

CDescripcion_____:

5 01 cargador frontal, 01 camion mixer, 01 minicargador, 05 obreros

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-02-2020

Actividades:
 patio de maquinas Conchan se observa maquinaria inmovilizadas

CDescripcion_____:
 01 cisterna, 01 rodillo liso vibratorio, 01 excavadora, 01 motoniveladora, 04 volquetes, 01 volquete en mantenimiento, 02 camionetas, 01 camión grúa

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-02-2020

Actividades:
 Laboratorio de mecánica de suelos de la contratista: ensayos de materiales agregado grueso y agregado fino para el diseño de concreto.
 Laboratorio de la Supervision si actividad

CDescripcion_____:
 personal técnico de mecánica de suelos

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 05-02-2020



Fotos: