



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 26 - 2020	Fecha Informe: 05-02-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

INFORME DIARIO



Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra-

•El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 48+000, se encuentra en las instalaciones de Motilima en Lima, para ser presentadas ante Provias Nacional.

3)MAYORES METRADOS

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se viene realizando mejoramiento a accesos.

7)ARQUEOLOGIA

•La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el Ministerio de Cultura de la Libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilómetro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del Inca.

8)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

•No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

•Se viene implementando su laboratorio de suelos, a la fecha cuentan con 03 camionetas y 01 equipo topográfico completo.

OTRAS INCIDENCIAS

•El día de hoy hubo un accidente de un trabajador de la contratista en campo, el cual fue atendido de manera inmediata llevándolo una ambulancia a las instalaciones de emergencia en Huamachuco.

•Los trabajos se están desarrollando de manera más lenta, teniendo en el frente calear 4 grupos de trabajo. Y la zona de Bambamarca es la más afectada, porque en esa zona llueve con más intensidad.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 05-02-2020

Actividades:
CORTE EN TALUD, ROCA SUELTA

CDescripcion_____:
PROGRESIVA 4+900, 6+200

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 05-02-2020

Actividades:
VACIADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLAS

CDescripcion_____:
PROGRESIVA 18+680

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 05-02-2020

Actividades:
TOPGRAFIA Y GEOREFERENCIACION

CDescripcion_____:
entre progresiva 36+000 y 37+000

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
05-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 05-02-2020

Actividades:
VOLADURA EN ROCA FIJA

CDescripcion_____:
ENTRE PROGRESIVA 5+000 Y 6+000

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
05-02-2020