



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: N°016 - PVN - MJQY - 2020	Fecha Informe: 06-02-2020	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T2)	Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:





Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA”.

TRAMO II: INICIA PUNTO UNIÓN KM 52+920 CULMINA TINGO CHICO KM 102+819



Conclusiones:

I). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0.- DEL CUADERNO DE OBRA:

DEL CONTRATISTA CR20 HACE ADVERTENCIA ANTICIPADA SOBRE LA RELACIÓN PRELIMINAR DE ENERO 2020, CUYA EJECUCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN FINAL, SERÁ TENIENDO EN CUENTA EL ORDEN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y APROBACIONES POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.

DE LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-038, DEL 29.01.2020 SE REMITIÓ A LA ENTIDAD SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PRIMER INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL A FIN DE PROSEGUIR SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE ANTE LA DGAAM.

DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA SOLICITA SUSTENTO TÉCNICO QUE DESESTIMA USO DE ÁREAS AUXILIARES, CON CARTA N° 2510020-OI.2-20-036, LA SUPERVISIÓN SOLICITA AL CONTRATISTA MAYOR SUSTENTO TÉCNICO PARA DESESTIMAR EL EMPLEO DE LAS ÁREAS AUXILIARES SIGUIENTES: CAMPAMENTO N° 3 Y PATIO DE MÁQUINAS DEL KM 56+710 LADO DERECHO Y CAMPAMENTO N° 4 Y PATIO DE MÁQUINAS DEL KM 61+175 LADO DERECHO.

DEL SUPERVISOR DE OBRA CON CARTA N° 2510020-OI.2-CJS-20-042 DEL 30.01.2020 SOBRE EL INFORME COMPLEMENTARIO PLAN DE DESBOSQUE, LA SUPERVISIÓN OPINO QUE EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA APTO PARA SU APROBACIÓN.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO
NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA
NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS
A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS
A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

ELABORACIÓN DE INFORME ICAS EN CUMPLIMIENTO AL ÍTEM 2.15 PRODUCTOS DEL SERVICIO, 2.15.11 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL ICAS, SECCIÓN 5 TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA N°144-2018-MTC/20.2.

6. MANTENIMIENTO VIAL
SE VERIFICA TRABAJOS DE RIEGO CON CISTERNA EN LA VÍA KM 53+000

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 23 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 11 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

LAS ONCE (11) COMUNIDADES CAMPESINAS TIENEN JUNTAS DIRECTIVAS INSCRITAS. SIN EMBARGO, NO SE HA PODIDO UBICAR LA PARTIDA REGISTRAR DONDE SE ENCUENTRA INSCRITA UNA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS. SE HA PODIDO VERIFICAR QUE NUEVE (09) DE LAS ONCE (11) JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS SE ENCUENTRAN INSCRITAS Y VIGENTES (PERIODO 2019-2020. SIN EMBARGO, NO CUENTAN CON FACULTADES PARA EL COBRO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR LAS AFECTACIONES QUE SE GENERARÁN POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

9. ARQUEOLOGÍA

NO SE REPORTAN ACTIVIDADES HOY

10. INCIDENTES

EL DÍA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES

11. OTROS

SE SOSTIENE REUNIÓN PARA ELABORACIÓN Y FIRMA DE ACTA DE LA SUPERVISIÓN ESPECIAL A LA OBRA HUÁNUCO TRAMO I Y II, PROGRAMADA POR AUTORIDAD AMBIENTAL DGAAM/MTC, ACOMPAÑADOS CON ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA Y ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA CR20.

Recomendaciones:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, TENER EN CUENTA, QUE ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA A LOS POBLADORES CUYAS VIVIENDAS RESULTAN AFECTADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A AQUELLA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-02-2020

Actividades:
100 OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 83+000, KM 86+250, KM 63+000, KM 64+000

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 06 TOPOGRAFOS, 13 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 06 ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, 10 PRISMAS CON JALONES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-02-2020

Actividades:
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADOR, 01 PEÓN, Y 01 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 TRACTOR ORUGA, 01 CARGADOR FRONTAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
201.B3 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA: KM 53+100, KM 53+150, KM 53+450, KM 53+520

CDescripcion_____:

3

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 06 OPERADOR, 04 PEÓN, Y 02 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 05 VOLQUETE, 01 EXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-02-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE
700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M
700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA MAYORES DE 1000M
PROGRESIVA: KM 53+100, KM 53+150, KM 53+450, KM 53+520

4

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 06 OPERADOR, 04 PEÓN, Y 02 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 05 VOLQUETE, 01 EXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-02-2020



Fotos: