

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: N°01 7 - PVN - MJQ Y - 2020	Fecha Informe: 07-02-2020	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T2)	Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

TRAMO II: INICIA EN PUNTO UNIÓN KM 52+920 CULMINA EN TINGO CHICO KM 102+819



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

I). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0.- DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS EN EL CUADERNO DE OBRA EL DÍA DE HOY.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO:

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA:

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS:

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS:

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

SE CONTINUA CON LA ELABORACIÓN DE INFORME ICAS EN CUMPLIMIENTO AL ÍTEM 2.15 PRODUCTOS DEL SERVICIO, 2.15.11 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL ICAS, SECCIÓN 5 TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N°144-2018-MTC/20.2.

6. MANTENIMIENTO VIAL:

MANTENIMIENTO DE ACCESO A DME KM.52+730 (D) CON EQUIPOS MECÁNICO. (RECURSOS: 01 MOTONIVELADORA C/OPERADOR, 01 RODILLO LISO C/OPERADOR).

7. RECURSO OFERTADO:

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 23 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 11 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

EXISTE GRAN PREOCUPACIÓN Y MALESTAR POR PARTE DE LA POBLACIÓN DEBIDO A LA FALTA DE TRANSITABILIDAD GENERADA POR EL CIERRE DE LA VÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ASIMISMO, LA POBLACIÓN MANIFIESTA QUE EN EL TRAMO 1 NO SE APRECIA UN AVANCE EN LOS TRABAJOS QUE VIENE REALIZANDO EL CONTRATISTA, RAZÓN POR LA CUAL CONSIDERAN QUE NO SE DEBERÍA INICIAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TRAMO 2.

9. ARQUEOLOGÍA

NO SE REPORTAN ACTIVIDADES HOY

10. INCIDENTES

EL DÍA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES

11. OTROS

A FIN DE DAR UNA SOLUCIÓN ADECUADA A LA FALTA DE CAPACIDAD DEL DME KM 52+7300, LOS ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, LUEGO DE DIVERSAS INSPECCIONES DE CAMPO Y REVISAR VUESTRA PROPUESTA ESTÁN PLANTEANDO ALGUNOS TRABAJOS NECESARIOS CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR, EN LO POSIBLE, LA CAPACIDAD MOSTRADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Recomendaciones:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, BRINDAR ASESORAMIENTO A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y AYUDAR A LA INSCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS CORRESPONDIENTES, A FIN QUE SE ENCUENTREN FACULTADAS PARA EL COBRO DE LAS COMPENSACIONES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES POR LAS AFECTACIONES A GENERARSE POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES

102.A1 TRAZO Y REPLANTEO

PROGRESIVA: KM 83+000, KM 86+250, KM 63+000, KM 64+000

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 06 TOPOGRAFOS, 13 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 06 ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, 10
PRISMAS CON JALONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-02-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-02-2020

Actividades:
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADOR, 01 PEÓN, Y 02 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 TRACTOR ORUGA, 01 CARGADOR FRONTAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
201.B3 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA: KM 53+100, KM 53+150, KM 53+450, KM 53+520

CDescripcion_____:

3 PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISOR, 12 OPERADOR, 04 PEÓN, Y 03 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 10 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-02-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE
700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M
700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA MAYORES DE 1000M
PROGRESIVA: KM 53+100, KM 53+150, KM 53+450, KM 53+520

4

CDescripcion _____ :
PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISOR, 12 OPERADOR, 04 PEÓN, Y 03 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 10 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-02-2020



Fotos: