

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: N°01 8 - PVN - MJQ Y - 2020	Fecha Informe: 08-02-2020	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T2)	Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

TRAMO II: INICIA EN PUNTO UNIÓN KM 52+920 CULMINA EN TINGO CHICO KM 102+819



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

I). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS EN EL CUADERNO DE OBRA EL DÍA DE HOY.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

EL CONTRATISTA VIENE IMPLEMENTANDO EL MANEJO DE LA EMA EN LAS ÁREAS AUXILIARES EN USO. AL MES DE ENERO, SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE USO DE FUENTES DE AGUA, SEGÚN LA RD N°1542-2019-ANA-AAA.M DE FECHA 27.12.19.

6. MANTENIMIENTO VIAL

NO SE EJECUTÓ RIEGO DE VÍA POR PRESENCIA DE LLUVIAS.

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 23 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 11 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

EXISTE MALESTAR DE PARTE DE LOS AFECTADOS DEBIDO A QUE EN LA OFICINA PACRI SEDE HUÁNUCO, SE ENCUENTRAN DERIVANDO A LAS PERSONAS QUE REQUIEREN INFORMACIÓN A LA OFICINA PACRI SEDE CHAVINILLO; SIN EMBARGO, LA OFICINA PACRI SEDE CHAVINILLO SE ENCUENTRA CERRADA Y CON UN LETRERO QUE DICE QUE LA ATENCIÓN SE DARÁ EN LA OFICINA PACRI SEDE HUÁNUCO. INFORMACIÓN ERRÓNEA DEBIDO A QUE EN LA OFICINA DE HUÁNUCO MANIFIESTAN QUE SOLO ATIENDEN TEMAS RELACIONADOS CON EL TRAMO 1.

HASTA LA FECHA LA OFICINA PACRI DEL TRAMO 2, SE ENCUENTRA CERRADA, EN REITERADAS OPORTUNIDADES LOS AFECTADOS QUE SE HAN APERSONADO A LA SUPERVISIÓN, MANIFIESTAN SU MOLESTIA DEBIDO A DICHO HECHO.

9. ARQUEOLOGÍA

NO SE REPORTAN ACTIVIDADES HOY

10. INCIDENTES

EL DÍA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES

11. OTROS

EL ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS VIALES COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL INFORME QUE CONTIENE LA EMA PARA EL MES DE FEBRERO DE 2020, DOCUMENTO RECIBIDO CON CARTA, HACE UNA GRAN CANTIDAD DE OBSERVACIONES, QUE DEBEN SER ATENDIDAS A LA BREVEDAD.

Recomendaciones:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, QUE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN DEL DEPÓSITO DEL MATERIAL EXCEDENTE, DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO AL MANUAL DE GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL PARA PROYECTOS VIALES DEPARTAMENTALES.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 53+000, KM 63+250, KM 88+000

CDescripcion_____:

01 topografo, 02 ayudantes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

201.B3 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO

PROGRESIVA: KM 53+100, KM 53+150, KM 53+450, KM 53+520

CDescripcion_____:

2

PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISOR, 07 OPERADOR, 06 PEÓN, Y 03 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 06 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-02-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE
700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M
700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA MAYORES DE 1000M
PROGRESIVA: KM 53+100, KM 53+150, KM 53+450, KM 53+520

3

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISOR, 07 OPERADOR, 06 PEÓN, Y 03 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 06 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-02-2020

Actividades:

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE

PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

CDescripcion _____:

4

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADOR, 01 PEÓN, Y 03 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 TRACTOR ORUGA, 01 CARGADOR
FRONTAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020



Fotos: