




BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: cuaderno de obra	Fecha Informe: 08-02-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
---------------------------	---	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:

Obra: Mejoramiento de Saldo de Obra Carretera Rodríguez de Mendoza – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)”
Reporte del 08/02/2020



Conclusiones:

DE LAS ACTIVIDADES: La CONTRATISTA OBRAINSA viene ejecutando las Partidas:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS 220B. Mejoramiento de Suelos a nivel de subrasante en los tramos del km 16+200 al km 16+310

600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 640A. Emboquillado de piedra Trabajos de limpieza y colocación de piedras para los emboquillados de alcantarilla de concreto lado derecho km 18+615
En km 22+320 se observó la reparación de plataforma de la vía lado izquierdo

Trabajos de replanteo en la vía asfaltada, cuadrilla de Topografía de la Supervisión km 0+080 al km 10+000

DEL CUADERNO DE OBRA: Continúa con la anotación del Asiento 1502 de fecha 07/02/2020, pag. 00062, del Contratista "hacemos de conocimiento que la empresa aseguradora SECUREX ha remitido ha PROVIAS NACIONAL las fianzas de adelantos de materiales E0706 -06-2018 y adelanto de directo E1000-11-2017"

AMPLIACIONES DE PLAZO: La obra continúa ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13.

La solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas improcedentes. A la fecha continúa con este antecedente

ADICIONALES DE OBRA: La Supervisión y la Contratista ha ejecutado las Prestaciones Adicionales 01, 04 y 05, mientras que las prestaciones adicionales N° 02 y N° 03 están condicionadas a la prestación adicional N° 06. A la fecha continúa con este antecedente

así mismo La Contratista OBRAINZA hizo entrega el expediente de la valorización N° 23 prestación adicional N° 02 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020 como la entrega la valorización N° 01 prestación adicional N° 06 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020 y la entrega la valorización N° 06 prestación adicional N° 05 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020 para su revisión y trámite. El consorcio SUPERVISOR LA CALZADA tramita los expediente a la entidad para su aprobación.

MOYORES METRADOS: La Contratista OBRAINZA hizo entrega del expediente los Mayores Metrados de emulsión asfáltica de rotura rápida CRS 2, al Consorcio Supervisor LA CALZADA para su revisión, aprobación y trámite respectivo.

DEDUCTIVOS: La Contratista OBRAINSA remite documento P0266-05- CCLC-CG-1459 al consorcio Supervisor LA CALZADA haciendo la consulta sobre el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 6, el cual esta en trámite

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Se puede describir que continúan los trámites para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tonchima Sector Belén – Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3 ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua, teniendo en cuenta que la municipalidad es quien trámite ante el ALA y los tiempos que demora aproximadamente es de 20 y 30 días respectivamente. Que a la fecha se tuvo la visita de los funcionarios del ALA para la inspección de las canteras.

MANTENIMIENTO VIAL: el presente día no se observó ningún mantenimiento en los tramos de la carretera por presentar precipitaciones pluviales durante la mañana

RECURSOS OFERTADOS DE LA SUPERVISION: De los recursos ofertados por la Supervisión se pudo verificar que cumple con lo ofertado en personal, equipo de topografía una estación total y una Camioneta en campo.

INCIDENTES: no se tiene ningún reporte de la contratista y de la Supervisión.

PACRI: Continúan pendientes los expedientes del empadronamiento de más afectados por el derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada, que aún no se integra al servicio.

ARQUEOLOGIA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.a la fecha está en trámite

Otros: La Contratista viene ejecutando los frentes de trabajo de acuerdo a la programación semanal con las partidas aprobadas por la Supervisión.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Supervisión LA CALZADA hacer cumplir las normas de seguridad en los frentes de trabajo con el fin de evitar algún incidente en obra.

La Contratista debe contar con personal responsable de seguridad en obra e implementar con los EPP al personal obrero.

La Contratista mayor presencia de sus especialistas o responsables de obras en los frentes de trabajos.

A la Supervisión verificar los trabajos que se viene ejecutando y el control de los equipos y maquinarias para la conformidad de los trabajos



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-02-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
220B. Mejoramiento de Suelos a nivel de subrasante en los tramos del km 16+200 al km 16+310

1 **CDescripcion** _____:
01 excavadora, 04 volquetes, 01 rodillo pata de cabra, 01 rodillo liso vibratorio, 01 minibus. 01 tractor

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-02-2020

Actividades:

600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

640A. Emboquillado de piedra

Trabajos de limpieza y colocación de piedras para los emboquillados de alcantarilla de concreto lado derecho km 18+615

2

CDescripcion _____:

01 retroexcavadora, 15 obreros.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-02-2020

Actividades:

En km 22+320 se observo la reparación de plataforma de la via lado izquierdo

3

CDescripcion _____:

01 camión, 02 obreros

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-02-2020

Actividades:
Trabajos de replanteo en la vía asfaltada, cuadrilla de Topografía de la Supervision km 0+080 al km 10+00

CDescripcion_____:
4 01 estación total, 01 trípode, 02 prisma, 02 auxiliares de topografía, 01 topografo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-02-2020



Fotos: