

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: 50	Fecha Informe: 07-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	Personal Encargado: R O M M E L C H A N C A RAMIREZ
-------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Asunto:

Informe N° 50

Conclusiones:

1.- Ampliación de plazo: Ampliación de plazo N° 4 aprobada por 36 días el 12 de setiembre del 2018 aprobado con RD N° 1762-2018-MTC/20, Ampliación de Plazo N° 08 por 73 días el 20 marzo 2019 aprobado con RD N° 392-2019-MTC/20. En total son 109 días calendarios aprobados bajo resolución, finalizando el término real de obra el 29 de marzo.

2.- Adicionales de obra: Adicional de Obra N° 01 con un monto de S/. 2, 286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; adicional de Obra N° 02 con un monto S/. 2'286,335.35 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20. El adicional N° 03 se encuentra en trámite.

3.- Mayores metrados: mayores metrados N° 01 con un monto de S/.158,582.04 incluido IGV, mayores metrados N° 02 con un monto de S/.1,436,887.59 incluido IGV, mayores metrados N° 03 con un monto de S/. 1,151,033.60 incluido IGV. También hubo menores Metrados N° 01 con un monto de -S/. 231,942.81 incluido IGV y menores metrados N° 02 con un monto de -S/. 7,494.77 incluido IGV. Al final de mayores y menores metrados que un saldo de S/. 2'507,065.65 incluido IGV.

4.- Deductivos: Deductivo Vinculante N° 01 con un monto S/. 41,028.20 incluido el IGV y aprobado con RD N° 1489-2018-MTC/20; Deductivo Vinculante N° 02 con un monto S/. 85,644.78 incluido el IGV y aprobado con RD N° 124-2019-MTC/20. Después de los adicionales y deductivos llegando a un presupuesto actualizado S/. 270,553,154.88 incluido el IGV

5.- Plan de manejo socio ambiental. Es un conjunto de programas y subprogramas específicos con medidas y acciones precisas orientadas a prevenir, corregir o mitigar los impactos ambientales adversos o negativos que ocasiona la ejecución de la obra. En la obra se está realizando la recolección de los desperdicios sólidos generados durante la ejecución y luego depositado en lugares autorizados, si están realizando la mitigación ambiental, haciendo limpiezas de las áreas afectadas por el imprimante, progresiva 99+000 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

6.- Mantenimiento vial: no se realizó.

7.-Recursos ofertados.

Del contratista:

A)Personal: la contratista no cumple con el personal ofertado.

B)Equipos: La contratista cumple con el equipo ofertado.

De la supervisión:

A.Personal: la supervisión cumple con el personal ofertado.

B.Equipos: la supervisión cumple con los equipos ofertados.

8.- Cuaderno de obra: no se llenó cuaderno del día.

Recomendaciones:

Se recomienda que la empresa Neptuno realice el pago a sus personales, se quejaron que están sin pago 6 semanas.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

Se observó el relleno de filtro en el subdren lado izquierdo, progresiva km 128+145 hasta Km 128+170 en el tramo II Tintaya - Yauri

CDescripcion_____:

Personal: 02 vigías, 02 personal de piso y 01 operador.
Equipos: 01 minicargador.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

Se observó el encofrado de losa de la alcantarilla, progresiva Km 125+734.23 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 03 obreros, 06 mano calificado y 02 vigías.
Equipos: herramientas manuales.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

Se observó la excavación, encofrado y vaciado de concreto de la cuneta lado izquierdo, progresiva Km 99+023 hasta Km 99+146 en el tramo I Negromayo - Tintaya

CDescripcion_____:

Personal: 10 mano calificado, 08 obreros, 01 maestro, 01 capataz, personal técnico de supervisión y contrata y 01 operadores.

Equipos: 01 camión de concreto de 4 M3.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-02-2020

Actividades:

Se observó los trabajos de mitigación ambiental de la imprimación que contaminó las parcelas que se encuentran por debajo de la carretera, progresiva 99+000 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

4 Personal: todo el personal de conformación de base y de asfalto.
Equipos: 01 minicargador.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
08-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-02-2020

Actividades:

Se observó colocado de tubería en el cruce de canal rústico de la vía, progresiva Km 83+400 en el tramo I Negromayo - Tintaya.

CDescripcion_____:

Personal: 02 operador, personal técnico de supervisión y contrata, 03 mano calificado y 04 obreros.

Equipos: 01 cargador frontal y retroexcavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020

5



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

Se observó el relleno del ingreso lado derecho del puente Santa María, progresiva 142+165.63 y limpieza de toda la losa del puente en el tramo II Tintaya - San Genaro.

CDescripcion_____:

Personal: 02 personal de piso, 01 capataz, 03 operadores y 01 conductor.
Equipos: 01 volquete, 01 excavadora, 01 rodillo y 01 motoniveladora.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

Se observó la excavación, encofrado de encauzamiento de la cuneta a alcantarilla, progresiva 121+700 en el tramo II Tintaya - Yauri.

CDescripcion_____:

Personal: 01 operador, 01 mano calificado, 01 conductor personal técnico, personal técnico y 01 obrero.

Equipos: 01 retroexcavadora y 01 camión.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020

7