

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 029	Fecha Informe: 07-02-2020	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL VIERNES 07 DE FEBRERO DEL 2020

EL CONTRATISTA NO ESTA REALIZANDO NINGUNA ACTIVIDAD

CLIMA : NUBLADO SIN LLUVIA

VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS DE TRAMOS DE MEJORAMIENTOS PARA ADICIONALES ING. JHONY SALAS AVILA ESP EN GEOLOGIA ING. CRISTHIAN RODRIGUEZ ARROYO ESP EN SUELOS Y PAVIMENTOS AMBOS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROVIAS NACIONAL – MTC



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1.AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2.ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACIÓN COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN EL SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERÍAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3.MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN
- 4.DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5.PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6.MANTENIMIENTO VIAL: NO SE ESTA EJECUTANDO
- 7.RECURSOS OFERTADOS:
CONTRATISTA
A.- PERSONAL:

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:

EL CONTRATISTA INCUMPLE CON LO OFERTADO.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN
09 ING. ESPECIALISTAS
18 TECNICOS
13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.
04 CAMIONETA PICK UP 4X4
03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

LA SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO
- 8.INCIDENTES: NINGUNO
- 9.PACRI: NINGUNA ACTIVIDAD
- 10.ARQUEOLOGÍA: EL LIC. ALEXANDER DE ARQUEOLOGIA PVN ESTUVO VERIFICANDO LAS ZONAS AUXILIARES.
- 11.OTROS: NO SE TIENE CUADERNO DE OBRA AL DÍA.

Recomendaciones:

NINGUNA

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS DE TRAMOS DE MEJORAMIENTOS PARA ADICIONALES ING. JHONY SALAS AVILA ESP EN GEOLOGIA ING. CRISTHIAN RODRIGUEZ ARROYO ESP EN SUELOS Y PAVIMENTOS AMBOS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROVIAS NACIONAL – MTC

CDescripcion _____:

1 PROGRESIVA KM 16+640 CALICATA N° 31 OBTENCIÓN DE MUESTRAS INALTERADAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SUELOS DE TRAMOS DE MEJORAMIENTOS PARA ADICIONALES ING. JHONY SALAS AVILA ESP EN GEOLOGIA ING. CRISTHIAN RODRIGUEZ ARROYO ESP EN SUELOS Y PAVIMENTOS AMBOS DE LA SEDE CENTRAL DEL PROVIAS NACIONAL – MTC

2

CDescripcion _____:

UBICACION EN LA PROGRESIVA KM 16+475 CALICATA N° 32

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

CAMPAMENTO YARIHUANI KM 37+000

CDescripcion_____:

CONTINÚAN DESMOVILIZANDO EQUIPO, TODOS LOS GENERADORES DE OBRA ALMACENADOS.

EN LA LINEA AMARILLA DE MAQUINARIA SOLO SE TIENE 02 EXCAVADORAS, 02 TRACTORES, 01 MOTONIVELADORA, 01 RODILLO Y 01 RETROEXCAVADORA ADEMAS DE 01 VOLQUETE Y 01 CISTERNA.

CONTINÚAN INSTALADAS LAS DOS PLANTA DE ASFALTO Y CHANCADORAS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

INTERFERENCIAS ELECTRICAS

EL CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCCIONES LEON SAC ESTA CABLEANDO DE
POSTE A POSTE QUE HAN SIDO IZADOS

CDescripcion_____:

UBICACIÓN EN LA PROGRESIVA KM 47+800

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

08-02-2020