



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b> cuaderno de obra	<b>Fecha Informe:</b> 10-02-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
---------------------------	---	-------------------------------------	--	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**



**Asunto:**  
Obra: Mejoramiento de Saldo de Obra Carretera Rodríguez de Mendoza – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)”

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones**MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

**DE LAS ACTIVIDADES:** La CONTRATISTA OBRAINSA viene ejecutando las Partidas: 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS, 220B. Mejoramiento de Suelos a nivel de subrasante, 205A Excavación en material suelto en los tramos del km 16+180 al km 16+220 lado derecho 600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 640A. Emboquillado de piedra Trabajos de limpieza y colocación de piedras para los emboquillados de alcantarillas en EL Km 17+609, Km 18+300.

625B Subdren Profundo: Trabajos de excavación y colocación de tuberías con malla y relleno con material seleccionado Km 16+780

**DEL CUADERNO DE OBRA:** Continúa con la anotación del Asiento 1502 de fecha 07/02/2020, pag. 00062, del Contratista "hacemos de conocimiento que la empresa aseguradora SECUREX ha remitido ha PROVIAS NACIONAL las fianzas de adelantos de materiales E0706 -06-2018 y adelanto de directo E1000-11-2017", A la fecha no se realizaron más anotaciones.

**AMPLIACIONES DE PLAZO:** La obra continúa ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13.

La solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas improcedentes. A la fecha continúa con este antecedente

**ADICIONALES DE OBRA:** La Supervisión y la Contratista ha ejecutado las Prestaciones Adicionales 01, 04 y 05, mientras que las prestaciones adicionales N° 02 y N° 03 están condicionadas a la prestación adicional N° 06. A la fecha continúa con este antecedente

**MAYORES METRADOS:** A La fecha la Supervisión y la Contratista están a la espera de la aprobación de los mayores metrados tramitados a la entidad.

**DEDUCTIVOS:** A la fecha la supervisión no proporciono mayor información.

**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:** Se puede describir que continúan los trámites para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tonchima Sector Belén – Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3 ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua, teniendo en cuenta que la municipalidad es quien trámite ante el ALA y los tiempos que demora aproximadamente es de 20 y 30 días respectivamente. Que a la fecha están a la espera de la resolución del ALA para la autorización de la extracción de las canteras.

**MANTENIMIENTO VIAL:** el presente día no se observó ningún mantenimiento en los tramos de la carretera por presentar precipitaciones pluviales durante la mañana

**RECURSOS OFERTADOS DE LA SUPERVISION:** De los recursos ofertados por la Supervisión se pudo verificar que cumple con lo ofertado en personal, equipo de topografía una estación total y una Camioneta en campo.

**INCIDENTES:** no se tiene ningún reporte de la contratista y de la Supervisión.

**PACRI:** Continúan pendientes los expedientes del empadronamiento de más afectados por el derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada, que aún no se integra al servicio.

**ARQUEOLOGIA:** La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.a la fecha está en tramite

**Otros:** La Contratista viene ejecutando los frentes de trabajo de acuerdo a la programación semanal con las partidas aprobadas por la Supervisión.

Así mismo en la inspección de hoy no se observó ningún profesional responsable en los frentes de trabajo por parte la contratista, de igual manera se observó poca la participación del personal de la supervisión.

La Contratista presento a la Supervisión el plan de trabajo semanal del 10-02-2020 al 15-02-2020 aprobados por la supervisión

**Recomendaciones:**

Se recomienda a la Supervisión LA CALZADA hacer cumplir las normas -de seguridad en los frentes de trabajo con el fin de evitar algún incidente en obra

La Contratista debe contar con personal responsable de seguridad en obra e implementar con los EPP al personal obrero.

La Contratista debe contar con sus especialistas o responsables de obras en los frentes de trabajos.

A la Supervisión, verificar los trabajos que se viene ejecutando y el control de los equipos y maquinarias para la conformidad de los trabajos

**PANEL FOTOGRAFICO**



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

JONEL FRANCISCO  
SOPLIN PIÑA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-02-2020

**Actividades:**

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

205A. Excavación de material suelto

220B. Mejoramiento de suelos a nivel de subrasante del km 16+180 al km 16+260

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

1

04 volquetes, 01 excavadora,, 01 tractor, 01 rodillo pata de cabra , 01 motoniveladora,  
04 obreros y cuadrilla de topografía (01 topografo, 03 auxiliares)

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-02-2020



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

JONEL FRANCISCO  
SOPLIN PIÑA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-02-2020

**Actividades:**

600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE  
640A, EMBOQUILLADO DE PIEDRA

La contratista realiza trabajos de emboquillado de piedras en el lado izquierdo de alcantarilla TMC Ø 48" en el km 17+609

2

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

01 retroexcavadora, 06 obreros

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-02-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

JONEL FRANCISCO  
SOPLIN PIÑA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

10-02-2020

**Actividades:**

600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

625 B. SUBDREN PROFUNDO

Trabajos de excavación y colocación de tubos con manta y relleno con material seleccionado km 16+780

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

01 retroexcavadora, 04 obreros

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

10-02-2020

3



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 10-02-2020

**Actividades:**

600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE  
620B. EMBOQUILLADO DE PIEDRA Alcantarilla TMC Ø 60" lado derecho en el km 18+300

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
06 Obreros

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
10-02-2020



**Fotos:**