



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: cuaderno de obra	Fecha Informe: 11-02-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
---------------------------	---	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Obra: Mejoramiento de Saldo de Obra Carretera Rodríguez de Mendoza – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)”
Reporte del 11-02-2020

**Conclusiones:**

DE LAS ACTIVIDADES: La CONTRATISTA OBRAINSA viene ejecutando las Partidas: 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS, 220B. Mejoramiento de Suelos a nivel de subrasante, 205A Excavación en material suelto en los tramos del km 16+360 al km 16+440 lado derecho 600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 640A. Emboquillado de piedra Trabajos de limpieza y colocación de piedras para los emboquillados de alcantarillas en EL Km 17+115, Km 17+620, km 18+315.

DEL CUADERNO DE OBRA: Continúa con la anotación del Asiento 1502 de fecha 07/02/2020, pag. 00062, del Contratista "hacemos de conocimiento que la empresa aseguradora SECUREX ha remitido ha PROVIAS NACIONAL las fianzas de adelantos de materiales E0706 -06-2018 y adelanto de directo E1000-11-2017", A la fecha no se realizaron más anotaciones.

AMPLIACIONES DE PLAZO: La obra continúa ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13. La contratista solicitará la ampliación de plazo N° 25 por 302 días, y la ampliación de plazo N° 26 por 108 días.

La solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas improcedentes. A la fecha continúa con este antecedente

ADICIONALES DE OBRA: La Supervisión y la Contratista ha ejecutado las Prestaciones Adicionales 01, 02, 03, 04 y 05, estos adicionales están condicionados a la prestación adicional N° 06.

MAYORES METRADOS: la contratista ha presentado los mayores metrados de movimiento de tierra del km 10+000 al km 20+000, así como los mayores metrados de cuneta trapezoidal tipo I y II como los mayores metrados de cunetas rectangulares en todo el tramo. Asimismo, la contratista presentó los mayores metrados de subdrenes en todo el tramo y veredas, la supervisión realizó la revisión y el trámite a la entidad para su aprobación.

DEDUCTIVOS: Los deductivos son vinculantes a los mayores metrados de las partidas mencionadas.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Se puede describir que continúan los trámites para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tonchima Sector Belén – Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3 ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua, teniendo en cuenta que la municipalidad es quien trámite ante el ALA y los tiempos que demora aproximadamente es de 20 y 30 días respectivamente. Que a la fecha están a la espera de la resolución del ALA para la autorización de la extracción de las canteras.

MANTENIMIENTO VIAL: el presente día no se observó ningún mantenimiento en los tramos de la carretera por presentar precipitaciones pluviales durante la mañana

RECURSOS OFERTADOS DE LA SUPERVISION: De los recursos ofertados por la Supervisión se pudo verificar que cumple con lo ofertado en personal, equipo de topografía una estación total y una Camioneta en campo.

INCIDENTES: no se tiene ningún reporte de la contratista y de la Supervisión.

PACRI: Continúan pendientes los expedientes del empadronamiento de más afectados por el derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada, que aún no se integra al servicio.

ARQUEOLOGIA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.a la fecha está en tramite

Otros: La Contratista viene ejecutando los frentes de trabajo de acuerdo a la programación semanal con las partidas aprobadas por la Supervisión.

La Contratista presentó a la Supervisión el plan de trabajo semanal del 10-02-2020 al 15-02-2020 aprobados por la supervisión

Recomendaciones:

Se recomienda a la Supervisión LA CALZADA hacer cumplir las normas -de seguridad en los frentes de trabajo con el fin de evitar algún incidente en obra

La Contratista debe contar con personal responsable de seguridad en obra e implementar con los EPP al personal obrero.

La Contratista debe contar con sus especialistas o responsables de obras en los frentes de trabajos.

A la Supervisión, verificar los trabajos que se viene ejecutando y el control de los equipos y maquinarias para la conformidad de los trabajos.

A la fecha la supervisión y la contratista no presentaron su cronograma de salida de los profesionales propuestos.

Asimismo, la contratista viene ejecutando los trabajos con los equipos y maquinarias propuestos en su plan de trabajo semanal.



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-02-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS,
220B. Mejoramiento de Suelos a nivel de subrasante,
205A Excavación en material suelto en los tramos del km 16+360 al km 16+440 lado derecho

CDescripcion _____:
01 excavadora, 03 volquetes, 01 retroexcavadora, 01 motoniveladora, 012 rodillo vibratorio pata de cabra, 01 rodillo liso vibratorio,

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-02-2020

Actividades:

600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

640A. Emboquillado de piedra

Trabajos de limpieza y colocación de piedras para los emboquillados de alcantarillas en EL Km 17+115, Km 17+620,

2

CDescripcion _____:

01 retroexcavadora, 05 obreros

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 11-02-2020

Actividades:

Km23+060 sellado de juntas en cunetas

3

CDescripcion _____:

01 camión grúa. 04 obreros

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JONEL FRANCISCO
SOPLIN PIÑA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

11-02-2020

Actividades:

600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

640A. Emboquillado de piedra Trabajos de limpieza y colocación de piedras para los emboquillados de alcantarillas en EL 17+620,

CDescripcion_____:

01 cisterna, 01 volquete, 05 obreros

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-02-2020



Fotos: