

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	107	11-02-2020	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 11/02/2020

Conclusiones:

SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN (10 FRENTES) EN LOS KM, 72+450, 109+300, 110+500, 112+400, 116+500, 118+300, 121+320, 122+000, 122+800 y 126+000.

UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM 75+200, 111+000 y 124+500.

CUNETAS DE CORONACIÓN EN BANQUETAS EN EL KM 124+000.

PERFORACIÓN EN LOS KM. 112+350, 117+150 y 133+000.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS Y LAS NUEVAS AFECTACIONES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 11-02-2020

Actividades:
DME km 111+000

CDescripcion_____:
Equipos
02 Tractores
05 Personal

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
11-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 11-02-2020

Actividades:
Cantera Huancabamba

CDescripcion_____:

- Equipos
- 01 Cargador
- 01 Excavadora
- 05 Volquetes
- 01 Planta Chancadora
- 14 Personal

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
11-02-2020