



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	21	13-02-2020	Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	TEOFILO MAZA SULLON

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Cuaderno de obra

Conclusiones:

El cuaderno de obra hasta el día de hoy esta en poder del Ing. Jefe de Supervision Jorge Valdivia y esta anotado hasta el 31 de enero del 2020.
Aun no tengo acceso al cuaderno de obra al día.

Recomendaciones:

Tener el cuaderno anotado con las ocurrencias de obra al día.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
TEOFILO MAZA SULLON	Moderado	13-02-2020

Actividades:

Trabajos de Corte en Material suelto y roca suelta.
Trabajos de construccion de muros de contencion.

CDescripcion_____:

Los trabajos de corte de material suelto se llevan a cabo en la progresova km 6+400 al km 9+100 en el frente de trabajo Pallasca.

Asimismo se ejecutan trabajos en la progresiva Km 24+300 al 28+150 en el frente de trabajo Mollepata.

En cuanto a los trabajos de construccion de muros se hace vaceo en presencia de la supervision.

AMPLIACIONES DE PLAZO

Ampliacion de plazo No 1: Denegada.

Ampliacion de Plazo No 2: Denegada.

Ampliacion de Plazo No 3: Denegada.

Ampliacion de Plazo No 4: Consentida.

Ampliacion de Plazo No 5: Denegada.

Ampliacion de Plazo No 6: Denegada.

ADICIONALES DE OBRA

Adicional de obra No 1: Consentida.

MAYORES METRADOS

No se han dado.

DEDUCTIVOS

Si hay deductivo y adicional

MANEJO SOCIOAMBIENTAL

Se trabaja en los DME establecidos

MANTENIMIENTO VIAL

A diario el Contratista realiza mantenimiento de vias con maquinaria motoniveladora y cisterna.

PERSONAL, MAQUINARIA, EQUIPOS OFERTADOS DEL CONTRATISTA.

En cuanto a personal profesional y tecnico esta completo. La maquinaria esta al 99% solo falta la asfaltadora, inclusive ha superado la oferta en cuanto a numero de volquetes (53) y excavadoras (10).

Sus equipis de laboratorio estan completos.

PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL SUPERVISOR

La supervision esta completo en cuanto a su equipo profesional y tecnico. Asi como su equipo de traslado camionetas y kombis. Su laboratorio esta instalado en obra.

INCIDENTES

Ninguno de gravedad.

PACRI

Tiene suficiente area liberada y esta informado al contratista para que trabaje sin inconvenientes.

ARQUEOLOGIA

Ningun hallazgo arqueologico.

DETALLE DE MAQUINARIA Y PERSONAL

En campo trabajan 53 volquetes: 10 excavadoras 4 motoniveladoras: 2 cisternas.

Personal de Contratista y Supervision completo ecepto quienes estan a medio tiempo.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fecha Toma De Datos:

13-02-2020