

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 109	Fecha Informe: 14-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 13/02/2020

Conclusiones:

NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 202.B1, 202.B2 Y 203.B3, EN LOS KM. 72+500, 109+300, 110+500, 112+400, 116+500, 117+150, 118+600, 121+000, 121+900, 122+760 Y 126+000.

UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 75+200, 111+100 Y 124+500.

202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA EN LOS KM. 108+900, 117+150 Y 126+000.

500 DRENAJE - 510.G1, EN EL KM. 116+500.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS Y ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LOS NUEVOS AFECTADOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 13-02-2020

Actividades:
Cunetas en Banquetas
km 116+500

CDescripcion_____:
Equipos
01 Mezcladora
15 Personal

1



Fecha Toma De Datos:
14-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 13-02-2020

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 122+760

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
04 Volquetes
09 Personal

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-02-2020