

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: N°02 3 - PVN - MJQ Y - 2020	Fecha Informe: 14-02-2020	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T2)	Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2, CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

TRAMO II: INICIA EN PUNTO UNIÓN KM 52+920 CULMINA EN TINGO CHICO KM 102+819



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

l). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS EN EL CUADERNO DE OBRA EL DÍA DE HOY.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

VISITA CONJUNTA CON PERSONAL DE CR20: ASISTENTE DE MEDIO AMBIENTE E ING. AUGUSTO ALVARADO ESPECIALISTA DE SO A:

1) LABORATORIO DE SUELOS: DONDE SE VERIFICÓ LA DISPOSICIÓN DE 01 BATERÍA DE CONTENEDORES METÁLICOS SOBRE ENTABLADO Y TECHADO, NO DISPONEN DE BAÑO QUÍMICO, INDICARON QUE HAN ALQUILADO UN BAÑO A UNA VIVIENDA CERCANA, EL CUAL VIENE SIENDO USADO;

2) TALLER DE CARPINTERÍA: EL PERSONAL CUENTA CON EPPS, ESTÁN DOTADOS DE AGUA PARA BEBER, HACEN USO DEL BAÑO DE LA VIVIENDA, VIENEN FABRICANDO LAS SEÑALES AMBIENTALES TEMPORALES; 3) ALMACÉN: EN ESTE AMBIENTE VIENEN ACOPIANDO LOS RESIDUOS COMO TONERS DE OFICINA, CARTONES, PAPEL.

6. MANTENIMIENTO VIAL

SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A ACCESOS EN DME KM 52+730.

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 28 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

SE EVIDENCIADO LA PRESENCIA DE VOLQUETES EN EL KM 57+800.

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL



ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 11 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

CON FECHA 13.02.2020 A LAS 15:00 HORAS, SE LLEVA A CABO UNA REUNIÓN EN EL LOCAL COMUNAL DE LA C.C. AYAPITEG, A FIN DE TRATAR LA POSIBLE PARALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MANIFESTADA POR LOS POBLADORES DE LA ZONA, EN DICHA REUNIÓN SE ESCLARECIERON LAS CONSULTAS DE LOS COMUNEROS.

9. ARQUEOLOGÍA

EL DÍA DE HOY SE SOSTIENE REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE EL ARQUEÓLOGO DE PROVIAS NACIONAL Y EL ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGÍA DE LA SUPERVISIÓN PARA SEÑALAR LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS.

10. INCIDENTES

EL DÍA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES

11. OTROS

LA SUPERVISIÓN DE OBRA SOLICITA A LA CONTRATISTA CR20 EL ADICIONAR MAS FRENTES DE TRABAJO A LOS YA VERIFICADOS DE OBRA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER HOLGURA RESPECTO DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS Y LAS METAS PROGRAMADAS.

Recomendaciones:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, RESPECTO AL ÁREA DESTINADA PARA EL TALLER DE CARPINTERÍA ES NECESARIO LA IMPLEMENTACIÓN DE ENTABLADOS PARA LOS CONTENEDORES METÁLICOS Y COBERTURAS.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, QUE DURANTE RECORRIDO EN CAMPO SE EVIDENCIO QUE LOS VOLQUETES ESTÁN SIENDO SOBRECARGADOS DE MATERIAL DE CORTE, ES RECOMENDABLE TENER EN CUENTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ESTOS EQUIPOS, ASÍ COMO PARA LAS DEMÁS UNIDADES QUE TRANSITAN EN LA VÍA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-02-2020

Actividades:
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

1

CDescripcion _____ :
PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADOR, 02 PEÓN, Y 02 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 TRACTOR ORUGA D6.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-02-2020

Actividades:
100 OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 83+000, KM 84+000, KM 63+000, KM 64+000

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 09 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 03 TOPOGRAFOS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 03 ESTACION TOTAL CON TRIPODE, 09 PRISMAS CON JALONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-02-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

201.B3 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO

PROGRESIVA: KM 53+100, KM 53+150, KM 53+450, KM 53+520

CDescripcion_____:

3

PERSONAL UTILIZADO: 01 SUPERVISOR, 17 OPERADOR, 04 PEÓN, Y 04 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 15 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-02-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE
700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M
700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA MAYORES DE 1000M
PROGRESIVA: KM 53+100, KM 53+150, KM 53+450, KM 53+520

4

CDescripcion _____ :
PERSONAL UTILIZADO: 01 SUPERVISOR, 17 OPERADOR, 04 PEÓN, Y 04 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 15 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-02-2020



Fotos: