

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Inform e:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	002	11-02-2020	Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

REPORTE DEL MARTES 11 DE FEBRERO DEL 2020

POR LA MAÑANA TUVIMOS UNA REUNIÓN CON EL JEFE DE SUPERVISIÓN ING. LUIS ORLANDO GARAYAR, PRESENTÁNDOME COMO NUEVO ESP. EN SEGUIMIENTO EN CAMPO (MONITOR) DEL PROVIAS NACIONAL -MTC.

SE SOLICITO INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA OBRA, LA CUAL LA SUPERVISIÓN SE COMPROMETIÓ EN ENTREGARME EN EL TRANCURSO DE LA SEMANA.

POR LA TARDE SOLO SE RECORRIÓ HASTA CIERTO TRAMO LA OBRA YA QUE SE TENIA LLUVIAS FUERTES, HUBO PEQUEÑOS DERRUMBES EN LOS KM 80+900 Y 115+000 QUE IMPIDIERON EL PASE DE VEHÍCULOS.



**Conclusiones:**

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN LA N° 012

4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRA EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTE. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6)MANTENIMIENTO VIAL: POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS SE ESTA REALIZANDO EN DIFERENTES FRENTE

7)RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: NO SE HA VERIFICADO

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

08 ING. ESPECIALISTAS

15 TÉCNICOS

11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

05 CAMIONETA PICK UP 4X4 Y RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS NO CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: PRESENCIA DE LLUVIAS DURANTE TODO EL DIA

9)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

**Recomendaciones:**

EL CONTRATISTA DEBE PREVER UN EQUIPO DE CONTINGENCIA PARA LOS DERRUMBES

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-02-2020

**Actividades:**  
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE  
502.A RELLENO PARA ESTRUCTURAS UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 98+340

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO  
01 JEFE DE CUADRILLA  
02 PEÓN VIGÍA  
03 OP DE VIBRO APIZONADOR  
01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA  
  
MAQUINARIA Y EQUIPO  
03 VIBRO APIZONADOR  
01 RETROEXCAVADORA

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-02-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** C U T I P A M O N Z O N  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 11-02-2020

**Actividades:**  
515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2  
BADEN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 97+837

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
PERSONAL UTILIZADO  
01 JEFE DE CUADRILLA  
06 OPERARIOS  
04 PEONES  
EQUIPO  
MOTOBOMBA  
GENERADOR

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
12-02-2020



**Fotos:**