



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: N°02 4 - - PVN - MJQ Y - 2020	Fecha Informe: 15-02-2020	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T2)	Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
---------------------------------	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

TRAMO II: INICIA EN PUNTO UNIÓN KM 52+920 CULMINA EN TINGO CHICO KM 102+819



Conclusiones:

I). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

DEL CONTRATISTA CR20, ADVIERTE CON ANTICIPACIÓN LA DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MOSTRANDO LA DEFICIENCIA ENCONTRADA EN LAS PLANILLAS DE CÁLCULO DE LA PARTIDA MOVIMIENTO DE TIERRAS LA QUE CONLLEVA AL INCREMENTO DE METRADOS DE OTRAS PARTIDAS POR LO QUE INFORMA A LA SUPERVISIÓN CON CARTA N° CR20G/RO/20/039.

DEL SUPERVISOR REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LAS COORDENADAS UTM, PUNTOS GEODÉSICOS Y POLIGONAL BASE DEL KM 52+920 AL KM 102+819

DEL SUPERVISOR DE OBRA, SE REALIZÓ EL ACTA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL REALIZADA POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL DGAAM/MTC. EN EL ACTA SE DETALLAN OBSERVACIONES RESULTADO DE LOS ACONTECIMIENTOS, PROBLEMÁTICA, SOLUCIONES Y TEMAS PENDIENTES DE ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE ELABORA INFORME DIRIGIDO AL CONTRATISTA, RESPECTO A LAS MEDIDAS A TOMAR PARA EVITAR LA EROSIÓN Y AFECTACIÓN DE LOS SUELOS EN LOS SECTORES DE CORTE DE TALUD

6. MANTENIMIENTO VIAL

NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA.

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 28 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

SE EVIDENCIADO LA PRESENCIA DE VOLQUETES EN EL KM 57+800.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 11 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES EL DÍA DE HOY

9. ARQUEOLOGÍA

SE CONTINUA CON REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATO Y EXPEDIENTE TÉCNICO COMO VARIANTES DE LA OBRA

10 INCIDENTES

EL DÍA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES

11. OTROS

ES NECESARIA LA IMPLEMENTACIÓN DE MÁS FRENTES DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS.

Recomendaciones:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA EVITAR LA EROSIÓN DE LOS SUELOS CONTEMPLADAS EN EL EMA, CON LA FINALIDAD DE EVITAR SEDIMENTOS EN LOS CURSOS DE AGUA SUPERFICIAL.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-02-2020

Actividades:
100 OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 83+000, KM 84+000, KM 63+000, KM 64+000

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 09 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 03 TOPOGRAFOS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 03 ESTACION TOTAL CON TRIPODE, 09 PRISMAS CON JALONES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

201.B3 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO

PROGRESIVA: KM 53+100, KM 53+150, KM 53+450, KM 53+520

CDescripcion_____:

2

PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISOR, 17 OPERADOR, 05 PEÓN, Y 04 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 15 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2020

Actividades:

700. TRANSPORTE

700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA ENTRE
120M Y 1000M

700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA MAYORES
DE 1000M

PROGRESIVA: KM 53+100, KM 53+150, KM 53+450, KM 53+520

3

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISOR, 17 OPERADOR, 05 PEÓN, Y 04 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 15 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-02-2020

Actividades:

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 02 PEÓN, Y 02 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 TRACTOR ORUGA D6.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2020

4



Fotos: