

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 003	Fecha Informe: 12-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL MIÉRCOLES 12 DE FEBRERO DEL 2020

SE TUVO LA PRESENCIA AQUÍ EN OMATE DEL ING CHINCHAY VEGA LUIS GUILLERMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DEL PROVIAS NACIONAL DEL MTC.

QUIEN SOLICITO SE LE ACOMPAÑE DESDE HOY MIÉRCOLES HASTA EL VIERNES 14 DE FEBRERO DEL 2020, PARA REVISAR Y EVALUAR EL TEMA DE OBRAS HIDRÁULICAS EN VARIANTE 01 (KM 95+000 - KM 97+000) Y VARIANTE N° 02 (KM 103+840 - KM 108+000) COMO PAO ASÍ TAMBIÉN LOS MAYORES METRADOS DE EMBOQUILLADOS DE 87 ALCANTARILLAS EJECUTADAS.

POR LA TARDE SE TUVO PRECIPITACIÓN PLUVIAL FUERTE QUE NO PERMITIÓ LA SALIDA CON EL ING. LUIS CHINCHAY .



Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN LA N° 012

4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRA EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTE. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6)MANTENIMIENTO VIAL: POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS SE ESTA REALIZANDO EN DIFERENTES FRENTE

7)RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: NO SE HA VERIFICADO

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

08 ING. ESPECIALISTAS

15 TÉCNICOS

11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

05 CAMIONETA PICK UP 4X4 Y RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS NO CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: PRESENCIA DE LLUVIAS DURANTE TODO EL DIA

9)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR LA ELABORACIÓN DE LAS PAO N° 09 Y 10 PARA NO GENERAR MAYOR RETRASO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-02-2020

Actividades:
ING CHINCHAY VEGA LUIS GUILLERMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA

1 **CDescripcion_____:**
VERIFICACIÓN DE LA VARIANTE N° 01 DEL KM 95+500 AL KM 97+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2020

Actividades:

ING. CHINCHAY VEGA LUIS GUILLERMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DEL PROVIAS NACIONAL -MTC

ING. LUIS ORLANDO GARAYAR JEFE DE SUPERVISION Y EL ING. DE LA CRUZ CASTILLO HUGO A. ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFÍA DEL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN

2

CDescripcion_____:

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 104+610 EVALUACIÓN DE PROYECCIÓN DE BADENES Y ALCANTARILLAS EN LA VARIANTE N° 02 (PAO)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2020

Actividades:

ING. CHINCHAY VEGA LUIS GUILLERMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DEL PROVIAS NACIONAL -MTC

ING. LUIS ORLANDO GARAYAR JEFE DE SUPERVISIÓN Y EL ING. DE LA CRUZ CASTILLO HUGO A. ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFÍA DEL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN

3

CDescripcion_____:

EVALUACIÓN EN LA VARIANTE N° 02 (PAO) UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 104+280 DE LA NECESIDAD DE UNA LOSA RÍGIDA Y OTRAS OBRAS DE ARTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-02-2020

Actividades:

ING CHINCHAY VEGA LUIS GUILLERMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA DEL PVN - MTC.

CDescripcion_____:

RECORRIDO DE LA VARIANTE N° 01 (PAO) EN EL KM 95+500 PARA VER LA NECESIDAD DE OBRAS HIDRÁULICAS.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-02-2020



Fotos: