



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 004	<b>Fecha Informe:</b> 13-02-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

REPORTE DEL JUEVES 13 DE FEBRERO DEL 2020



**Conclusiones:**

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01 (KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN LA N° 012
- 4) DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRA EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTE. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS SE ESTA REALIZANDO EN DIFERENTES FRENTE
- 7) RECURSOS OFERTADOS:  
  
CONTRATISTA  
A.- PERSONAL:  
01 ING. RESIDENTE  
10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL  
  
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: NO SE HA VERIFICADO  
  
SUPERVISIÓN  
A.- PERSONAL:  
01 JEFE DE SUPERVISIÓN  
08 ING. ESPECIALISTAS  
15 TÉCNICOS  
11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)  
  
B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:  
05 CAMIONETA PICK UP 4X4 Y RURAL TIPO COMBI  
EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS NO CUMPLE CON LO OFERTADO
- 8) INCIDENTES: PRESENCIA DE LLUVIAS DURANTE TODO EL DIA
- 9) PACRI: NINGUNO
- 10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO
- 11) OTROS: NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

**Recomendaciones:**

EN EL RECORRIDO SE APRECIA QUE LOS TALUDES DE CORTE ROCA FIJA FALTA EL DESQUINCHE YA QUE SE TIENE PELIGRO CON ROCAS QUE PUDIERAN DESPLAZARSE Y PRODUCIR ACCIDENTES INCLUSIVE FATALES.

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-02-2020

**Actividades:**  
ING. CHINCHAY VEGA LUIS GUILLERMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DEL PVN - MTC

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
VERIFICACIÓN DE METRADO PLANTEADO EN MAYORES METRADOS DE EMBOQUILLADO EN LA ALCANTARILLA DE LA PROGRESIVA KM 35+880

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-02-2020



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 13-02-2020

**Actividades:**  
ING. CHINCHAY VEGA LUIS GUILLERMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DEL PVN - MTC

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
VERIFICACIÓN DE METRADO PLANTEADO EN MAYORES METRADOS DE EMBOQUILLADO EN EL BADÉN DE LA PROGRESIVA KM 41+500

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
13-02-2020



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-02-2020

**Actividades:**

ING. CHINCHAY VEGA LUIS GUILLERMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DEL PVN - MTC

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

VERIFICACIÓN DE METRADO PLANTEADO EN MAYORES METRADOS DE EMBOQUILLADO EN EL BADÉN DE LA PROGRESIVA KM 49+000

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

13-02-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-02-2020

**Actividades:**

ING. CHINCHAY VEGA LUIS GUILLERMO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DEL PVN - MTC

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

VERIFICACIÓN DE METRADO PLANTEADO EN MAYORES METRADOS DE EMBOQUILLADO DEL BADÉN DE LA PROGRESIVA KM 52+325

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

13-02-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

13-02-2020

**Actividades:**

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B.2 EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA) EN LA PROGRESIVA KM  
76+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE CUADRILLA

01 OPERADOR DE EXCAVADORA

01 OPERADOR DE TRACTOR

06 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEONES VIGÍA

02 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA

01 TRACTOR

06 VOLQUETES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

13-02-2020

5



**Fotos:**