

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 005	Fecha Informe: 14-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL VIERNES 14 DE FEBRERO DEL 2020

EN ESTE DIA POR LA MAÑANA TAMBIEN SE APOYO AL ING. LUIS CHINCHAY ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL - TIPO 3: HIDROLOGIA E HIDRAULICA DEL PVN - MTC



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN LA N° 012

4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRA EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTE. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6)MANTENIMIENTO VIAL: NO SE APRECIA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

7)RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: NO SE HA VERIFICADO

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

08 ING. ESPECIALISTAS

15 TÉCNICOS

11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

05 CAMIONETA PICK UP 4X4 Y RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS NO CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

SE DEBE REALIZAR LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO CON EL RIEGO PARA EVITAR POLVO RESUSPENDIDO

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B.2 EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA) PROGRESIVA KM
76+900

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE CUADRILLA

03 OPERADOR DE MARTILLO

02 PEONES VISOR

01 OPERADOR COMPRESORA

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 COMPRESORA

03 MARTILLOS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 14-02-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS SUB RASANTE PROGRESIVA 85+900
230.A MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS
700 TRANSPORTES
700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE CUADRILLA
02 OPERADOR DE MOTONIVELADORA
02 OPERADOR DE CAMION CISTERNA
02 OPERADOR DE RODILLO
08 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGIA
04 PEON

MAQUINARIA Y EQUIPO
02 MOTONIVELADORAS
02 CAMIONCISTERNA
02 RODILLOS
08 VOLQUETES



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
15-02-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-02-2020

Actividades:

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
504.A ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
BADEN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 97+937

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE CUADRILLA
06 OPERARIOS
04 PEONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 MOTOBOMBA
01 GENERADOR

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2020

3



Fotos: