

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 006	Fecha Informe: 15-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL SÁBADO 15 DE FEBRERO DEL 2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA

2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01 (KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN LA N° 012

4) DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRA EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTE. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6) MANTENIMIENTO VIAL: SE APRECIA ACTIVIDAD DE RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA

7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN (78 VOLQUETES Y 10 EXCAVADORAS)

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

08 ING. ESPECIALISTAS

15 TÉCNICOS

11 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

03 CAMIONETA PICK UP 4X4 (SIN RADIO COMUNICACIÓN)

02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS NO CUMPLE CON LO OFERTADO

8) INCIDENTES: NINGUNO

9) PACRI: NINGUNO

10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11) OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA QUE DEBE PREVER EL MANTENIMIENTO (BACHEO) DE ZONAS IMPRIMADAS, YA QUE SE HA VISTO EN ALGUNOS TRAMOS EL DETERIORO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B.2 EXCAVACIÓN EN ROCA FRACTURADA (SUELTA) EN LA PROGRESIVA KM 74+510

700 TRANSPORTES

700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M (DME KM 53+670)

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE CUADRILLA

01 OPERADOR DE EXCAVADORA

01 OPERADOR DE TRACTOR

08 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEONES VIGIA

04 PEON

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA

01 TRACTOR

08 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2020

Actividades:

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
503.H, G, E, D, C CONCRETO DE DIFERENTES RESISTENCIAS
515.A ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
601.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA (BADEN EN LA PROGRESIVA KM 52+295)

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
20 OPERARIOS (CARPINTEROS Y ALBAÑILES)
02 PEÓN
01 OPERADOR CAMIÓN MIXER
01 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
01 OPERADOR CAMIÓN CARGA
01 OPERADOR CUSTER – TRANSPORTE PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 RETROEXCAVADORA
01 CAMION MIXER
01 CAMION DE CARGA
01 CUSTER PARA TRANSPORTE PERSONAL

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 15-02-2020

Actividades:
PAVIMENTOS FLEXIBLES
416.A IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 69+320 Y EL KM 69+430

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE CUADRILLA
03 PEÓN
02 PEÓN VIGÍA
02 OPERADOR DE MINICARGADOR
01 OPERADOR DE CAMION IMPRIMADOR

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 MINICARGADOR (BARREDORA)
01 CAMION IMPRIMADOR

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
15-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

230.A MATERIAL DE CANTERA PARA RELLENOS (SUB RASANTE KM 85+880 AL KM 86+900)

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE DE CUADRILLA

01 OPERADOR DE MOTONIVELADORA

01 OPERADOR DE CAMION CISTERNA

01 OPERADOR RODILLO

02 PEONES VIGIA

02 PEON

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 MOTONIVELADORA

01 RODILLO

01 CAMION CISTERNA DE AGUA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

15-02-2020

4



Fotos: