



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: N°02 6 - PVN - MJQ Y - 2020	Fecha Informe: 18-02-2020	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T2)	Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA”.

TRAMO II: INICIA EN PUNTO UNIÓN KM 52+920 CULMINA EN TINGO CHICO KM 102+819

**Conclusiones:**

I). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

SE TIENE ANOTACIONES HASTA LA PAGINA N° 63 NO HAY MAS REGISTROS EN EL CUADERNO DE OBRA A LA FECHA.

DEL SUPERVISOR DE OBRA PONE EN CONOCIMIENTO AL CONTRATISTA CR20 REFERENTE AL EQUIPO MECÁNICO MÍNIMO QUE DEBE TENER EN OBRA A LA FECHA, SE EXIGE 142 VOLQUETES, A LA FECHA SOLO CUENTA CON 15 VOLQUETES, POR LO QUE DEBEN DE CONTAR CON 30 UNIDADES DE VOLQUETES COMO MÍNIMO, SE TIENE APROBADO Y EN EJECUCIÓN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 52+960 AL KM 56+219 Y ENTRE EL KM 57+000 AL KM 62+000, DEL MISMO MODO SE DEBE DE TENER EN OBRA 07 EXCAVADORAS A LA FECHA SOLO SE CUENTA CON 02 EXCAVADORAS, TAMBIÉN SE DEBE DE CONTAR CON 18 TRACTORES ORUGAS, A LA FECHA SOLO SE CUENTA CON 01 TRACTOR ORUGA EL CONTRATISTA NO CUENTA CON EL EQUIPO MÍNIMO OFERTADO QUE ES NECESARIO PARA CONSEGUIR LOS AVANCES PREVISTOS.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

EL ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA SUPERVISIÓN ESTA ELABORANDO EL INFORME DIRIGIDO AL CONTRATISTA, RESPECTO A LAS MEDIDAS A TOMAR PARA EVITAR LA EROSIÓN Y AFECTACIÓN DE LOS SUELOS EN LOS SECTORES DE CORTE DE TALUD Y DMEs.

6. MANTENIMIENTO VIAL

SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA CALZADA CON EQUIPO MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA DAR VIABILIDAD LOS ACCESOS DEL DME 01 (KM. 52 +730D).

7. RECURSO OFERTADO**a) DEL CONTRATISTA:****PERSONAL**

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 28 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SE EVIDENCIADO LA PRESENCIA DE 01 GRÚA EN EL CAMPAMENTO DEL KM 57+800.

b) DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 11 CAMIONETAS, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA, LA SUPERVISIÓN DE OBRA INDICA QUE ESTA REALIZANDO EL TRAMITE PARA EL CAMBIO ANTE LA ENTIDAD PROVIAS NACIONAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 02 COMBÍS EN REEMPLAZO DE 02 CAMIONETAS.

8. PACRI

NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES EL DÍA DE HOY

9. ARQUEOLOGÍA

SE CONTINUA CON REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATO Y EXPEDIENTE TÉCNICO COMO VARIANTES DE LA OBRA

10. INCIDENTES

EL DÍA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES

11. OTROS

EL DÍA DE HOY LLOVIÓ EN TODO EL TRAMO II AFECTANDO LA PRODUCCIÓN DEL DÍA, IMPIDIENDO QUE LOS VOLQUETES CONTINÚEN CON EL TRANSPORTE DEL MATERIAL EXCEDENTE A LOS DMES DEBIDO QUE LA VÍA SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES POR LA HUMEDAD Y AGUA GENERANDO DESLIZAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

LA SUPERVISIÓN DE OBRA SOLICITA A LA CONTRATISTA CR20 EL ADICIONAR MAS FRENTE DE TRABAJO A LOS YA VERIFICADOS DE OBRA, CON LA FINALIDAD DE MANTENER HOLGURA RESPECTO DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS Y LAS METAS PROGRAMADAS.

Recomendaciones:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, MANTENER UN CANAL FLUIDO DE COMUNICACIÓN TANTO CON LA POBLACIÓN AFECTADA COMO CON LAS AUTORIDADES DE LA ZONA; ATENDIENDO SUS CONSULTAS E INQUIETUDES RESPECTO DEL ESTADO EN LA TRAMITACIÓN DE SUS EXPEDIENTES Y OTROS TEMAS RELACIONADOS A LA OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-02-2020

Actividades:

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

CDescripcion _____:

1

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADOR, 02 PEÓN, Y 02 VIGÍAS.
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 TRACTOR ORUGA D6, 01 RETROEXCAVADORA


Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

201.B3 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO

PROGRESIVA: KM 54+020, KM. 54+040 al KM 54+070, KM 54+450 al KM. 54+520

PROGRESIVA: KM 54+020 al KM 54+050, KM 54+450 al KM 54+520 2, KM 54+540 al
KM 54+560

2

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISOR, 17 OPERADOR, 05 PEÓN, Y 04 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 15 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-02-2020

Actividades:

100 OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM. 54+100 AL KM. 54+250, KM. 53+530 AL KM. 53+650, KM. 60 + 070 AL KM. 60+180, KM. 84+900 AL KM. 85+100

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 12 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 04 TOPOGRAFOS, 06 PEONES
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 ESTACION TOTAL CON TRIPODE, 12 PRISMAS CON JALONES, 2 GPS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-02-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-02-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE
700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M
700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA MAYORES DE 1000M
PROGRESIVA: KM 54+020 al KM 54+050, KM 54+450 al KM 54+520 2, KM 54+540 al KM 54+560

4

CDescripcion _____ :
PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISOR, 17 OPERADOR, 05 PEÓN, Y 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 15 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-02-2020



Fotos: