



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 113	<b>Fecha Informe:</b> 18-02-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 18/02/2020

**Conclusiones:**

SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 202.B1, 202.B2 y 202.B3, EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+500, 108+900, 109+300, 112+700, 115+670, 116+600, 119+300, 121+300, 122+900, 125+640 y 126+000.

UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM 75+200, 80+900, 111+000 y 124+500.

202.B4, DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA EN LOS KM. 108+900, 117+150 y 126+000.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS Y ALQUILER DE VIVIENDAS A LOS NUEVOS AFECTADOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 18-02-2020

**Actividades:**  
DME km 111+000

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
02 Cargadores  
02 Tractores  
01 Retroexcavadora  
09 Personal

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
18-02-2020

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

18-02-2020

**Actividades:**

200 Movimiento de Tierras  
km. 112+700

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
05 Volquetes  
10 Personal

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

18-02-2020

2



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 18-02-2020

**Actividades:**  
Mantenimiento de Tránsito  
km 114+520

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Motoniveladora  
01 Rodillo  
01 Cisterna  
07 Personal

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
18-02-2020