



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 3 5 - 2020	Fecha Informe: 18-02-2020	Nombre De La Obra: CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
--------------------------	-------------------------------	------------------------------	---	---

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DIARIO (FRENTE NARANJILLO)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

CUADERNO DE OBRA:

•No tuve contacto con el cuaderno de obra, pues me encuentro en el frente Naranjillo.

1)AMPLIACIONES DE PLAZO

•A la fecha no existe ampliación de plazo, pero la proyección a futuro es que, si exista, pues la oferta del contratista fue trabajar con 12 frentes de manera simultánea en el proyecto, pero a la fecha solo tienen 05 frentes

2)ADICIONALES DE OBRA

•Hasta la fecha se tienen aprobados 06 adicionales de obra-

•El adicional N°07, que contempla de la progresiva 47+000 a la 48+000, se encuentra en las instalaciones de Motilima en Lima, para ser presentadas ante Provias Nacional.

3)MAYORES METRADOS

•En las progresivas del 12+000 al 17+000, se contemplan 06 alcantarillas más como mayores metrados.

4)DEDUCTIVOS

•Existen deductivos Vinculantes, que derivan de los adicionales números 02, 03, 04, 05 y 06, pues en todos ellos se hizo cambio de trazo.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

•Se respetan los botaderos del expediente técnico y adicionales de obra.

•Se viene realizando el control de polvo en el proyecto, regando la zona de la calzada con cisterna de agua

6)MANTENIMIENTO VIAL

•Se viene realizando mejoramiento a accesos constantemente por la presencia de lluvias en la zona.

7)ARQUEOLOGIA

La arqueóloga por parte de Provias, Jaqueline Tejada, viene haciendo la coordinación con el Ministerio de Cultura de la Libertad para verificación de zonas arqueológicas en el tramo comprendida entre el kilómetro 47+000 y 58+000, en el cual hay la presencia posible de un camino del Inca.

8)PACRI

Pacri se encuentra ahora en la etapa de recopilación de información, haciendo trabajos de gabinete para armar expedientes de los predios comprendidos entre las progresivas 0+000 a 30+000.

9)RECURSOS OFERTADOS

DEL CONTRATISTA

a)PERSONAL

•Viene cumpliendo con su personal profesional propuesto en obra, a la fecha solo falta la especialista en suelo, la cual será cambiada del plantel por motivos de salud.

b)MAQUINARIA Y EQUIPOS

•Según los equipos mínimos ofertados viene faltando volquetes, tractores orugas y cargador sobre llantas.

DEL SUPERVISOR

a)PERSONAL

•No cumple. Pero vienen implementándose en personal auxiliar y técnico.

b)MAQUINARIA Y EQUIPO

•Se viene implementando su laboratorio de suelos, a la fecha cuentan con 03 camionetas y 01 equipo topográfico completo.

•De la misma manera tiene laboratorio de suelo con los siguientes equipos: 01 balanza electrónica, 01 copa de Casagrande, 01 juego de mallas granulométricas, 01 cono de arena para densidad en campo, 01 Horno, probetas, bandejas y herramientas menores.

OTRAS INCIDENCIAS

•El frente Naranjillo cuenta con 2 grupos de trabajo, el primero se encuentra en la progresiva 61+800, el cual hace su transporte de material al DME 8A, y el segundo grupo de trabajo en la progresiva 64+850, en ambos casos vienen haciendo corte en roca fija.

•De la misma manera se estaba haciendo perforación para voladura en la progresiva 64+990.



- No se encontró a personal alguno de la supervisión en el frente Naranjillo, ni oficinas, ni personal auxiliar o técnico.
- Nos acompañó en el recorrido a campo el ingeniero Eliot Ojeda Barbachan (Administrador Contratista) e Ingeniero Mario Bello Duran (Especialista de Obras de Arte).

Recomendaciones:

- . Se verificó la presencia de fuertes lluvias en el tramo, lo que hace que el rendimiento de los trabajos se vean afectados.
- . Se recomienda a la supervisión la asignación de personal encargado en este frente, pues la contratista viene trabajando sin supervisión alguna

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	No Aplica	18-02-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS
205B.B1 EXCAVACION EN ROCA FIJA

CDescripcion_____:

EN PROGRESIVAS 61+800 Y PROGRESIVAS 64+850
RECURSOS:
02 EXCAVADORAS
08 CAMIONES VOLQUETES
02 OPERARIOS

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
19-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-02-2020

Actividades:

200. MOVIMIENTO DE TIERRAS
205B.B1 EXCAVACION ROCA FIJA

CDescripcion_____:

VOLADURA EN PROGRESIVA 64+990

RECURSOS:

01 TRACK DRILL
01 COMPRESORA
06 AYUDANTES
01 OPERARIO

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

19-02-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-02-2020

Actividades:
200. MOVIMIENTO DE TIERRA
205B.B1 EXCAVACION EN ROCA FIJA

CDescripcion_____:
PROGRESIVA 64+990. PERFILADO DE TERRENO LUEGO DE VOLADURA CON TRACTOR ORUGA
RECURSOS:
01 TRACTOR ORUGA
01 OPERARIO

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-02-2020



Fotos: