

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 115	Fecha Informe: 20-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 20/02/2020

Conclusiones:

NO SE REGISTRARON ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA.
SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS-202.B1, 202.B2 y 202.B3, EXCAVACIÓN EN LOS KM 72+220, 108+460, 109+300, 114+700, 115+700, 115+860, 116+300, 122+480, 125+640 y 126+000.
UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 75+200, 80+900, 111+000 y 124+500.
202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA, EN LOS KM. 108+850, 117+150 y 126+000.
500 DRENAJE - ALCANTARILLAS EN LOS KM. 120+801 y 120+930.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS Y LAS NUEVAS AFECTACIONES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 20-02-2020

Actividades:
DME km 80+900

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
03 Personal

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 20-02-2020

Actividades:
200 Movimiento Tierras
km.108+460

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
05 Volquetes
10 Personal

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 20-02-2020

Actividades:
202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA
km. 108+850

CDescripcion_____:
Equipos
01 Track Drill
01 Compresora
08 Personal

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

20-02-2020

Actividades:

DME km 111+000

CDescripcion_____:

Equipos
02 Tractores
03 Cargadores
01 Excavadora
01 Retroexcavadora
01 Rodillo
12 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-02-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 20-02-2020

Actividades:
DME km. 124+500

CDescripcion_____:
Equipos
01 Tractor
01 Excavadora
06 Personal

5



Fecha Toma De Datos:
20-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 20-02-2020

Actividades:
200 Movimiento de Tierras
km. 125+640

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
03 Volquetes
09 Personal

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

20-02-2020

Actividades:

500 Drenaje - Alcantarilla
km. 120+801

CDescripcion_____:

Equipos

- 01 Excavadora
- 02 Volquetes
- 01 Minicargador
- 01 Minirodillo
- 04 Aponador
- 12 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-02-2020

7



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 20-02-2020

Actividades:
202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA km 117+150

CDescripcion_____:
Equipos
01 Compresora
03 Martillos
12 Personal

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-02-2020