

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: N°02 9 - PVN - MJQ Y - 2020	Fecha Informe: 21-02-2020	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T2)	Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

I). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS EN EL CUADERNO DE OBRA EL DÍA DE HOY.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

LA SUPERVISIÓN ESTA EN COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA, RESPECTO A LAS MEDIDAS A TOMAR PARA EVITAR LA EROSIÓN Y AFECTACIÓN DE LOS SUELOS EN LOS SECTORES DE CORTE DE TALUD

6. MANTENIMIENTO VIAL

SE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL ACCESO DEL DME 01 (KM. 52 +730D AL KM 54+700). SE UTILIZÓ PARA ESTA ACTIVIDAD 01 MOTONIVELADORA Y 01 RODILLO LISO.

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 28 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 11 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EL CONTRATISTA CR20 Y PACRI ZONAL HUÁNUCO, ESTÁN TRABAJANDO EN COORDINACIÓN A FIN DE BRINDAR EL SOPORTE DE LA COMUNICACIÓN ADECUADO A LOS CENTROS POBLADOS PARA EVITAR PROBLEMAS SOCIALES.

9. ARQUEOLOGÍA

SE CONTINUA CERCANDO CON ESTACAS DE MADERA Y MALLAS LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS DONDE A LA FECHA SE ESTÁN REALIZANDO LOS CORTES DE TALUD EN EL SECTOR DE AYAPITEG.

SE CONTINUA CON REVISIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTRATO Y EXPEDIENTE TÉCNICO COMO VARIANTES DE LA OBRA.

10. INCIDENTES

EL DÍA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES

11. OTROS

SE HA IMPLEMENTADO CARPAS PROVISIONALES EN ZONAS ESTRATÉGICAS EN CADA FRENTE DE TRABAJO DONDE EL PERSONAL ALMUERZA, ANTES NO SE CONTABA CON ESTE SERVICIO A LOS TRABAJADORES.

Recomendaciones:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, REALIZAR EL CORRECTO ESTACIONAMIENTO DE LAS MAQUINARIAS PESADAS Y ASI EVITAR EL ESTACIONAMIENTO DE AGUA PLUVIALES DENTRO DE LOS EQUIPOS, COMO LA POSICIÓN DE LAS CUCHARAS DE LAS EXCAVADORAS Y VOLQUETES.

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, QUE EN LOS SECTORES EN LA CUAL LOS MATERIALES SE PRESENTEN SATURADOS, ANTES DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXPLANACIONES, SE CONSTRUYA UNA ZANJA DE CORONACIÓN PROVISIONAL PARA EVACUAR LAS AGUAS SUPERFICIALES.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-02-2020

Actividades:

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL

901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL
EXCEDENTE

PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADOR, 02 PEÓN, Y 02 VIGÍAS.

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 TRACTOR
ORUGA D6, 01 RETROEXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-02-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-02-2020

Actividades:
100 OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM. 54+100 AL KM. 54+250, KM. 54+460 AL KM. 54+570, KM. 61 + 332 AL KM. 61+435, KM. 84+100 AL KM. 84+400,

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 12 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 03 TOPOGRAFOS, 05 PEONES
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 03 ESTACION TOTAL CON TRIPODE, 12 PRISMAS CON JALONES, 1 GPS, 02 COLECTOR DE DATOS Y 02 RECEPTOR GNSS

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-02-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE
700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M
700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA MAYORES DE 1000M
PROGRESIVA: KM. 54+050 al KM. 54+100, KM. 54+550 al KM. 54+590

3

CDescripcion _____ :
PERSONAL UTILIZADO: 02 SUPERVISOR, 17 OPERADOR, 05 PEÓN, Y 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 15 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-02-2020

Actividades:
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
201.B3 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
PROGRESIVA: KM. 54+050 al KM. 54+100, KM. 54+550 al KM. 54+590

CDescripcion_____:

4 **PERSONAL UTILIZADO:** 02 SUPERVISOR, 17 OPERADOR, 05 PEÓN, Y 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 15 VOLQUETE, 02 EXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-02-2020



Fotos: