

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 009	Fecha Informe: 19-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DEL 2020

SE TUVO LA VISITA TÉCNICA DEL ING. FRANZ FLORES FLORES DIRECTOR DE LA DIR. DE SUPERVISIÓN DEL PVN - MTC.

SE VIO LA LIBERACIÓN DE PREDIOS Y LOS ADICIONALES (PAO) PENDIENTES.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1)AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA

2)ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01(KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3)MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN LA N° 012

4)DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRA EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5)PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTE. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6)MANTENIMIENTO VIAL: SE APRECIA ACTIVIDAD DE RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA

7)RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

10 ING. ESPECIALISTAS

11 TÉCNICOS

14 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

03 CAMIONETA PICK UP 4X4

02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

EL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: NINGUNO

10)ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11)OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACCELERAR LA LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LAS VARIANTES SAN JUAN Y VARIANTE II ASÍ COMO VERIFICAR LA INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 19-02-2020

Actividades:
VISITA TÉCNICA DEL ING FRANZ FLORES FLORES, COORDINANDO CON PACRI DEL PVN - MTC ASÍ COMO CON LOS CONSORCIOS DE LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA.

CDescripcion_____:
SE INFORMO SOBRE LA LIBERACIÓN DE PREDIOS QUE ESTA PRÁCTICAMENTE LIBERADO TODO EL TRAMO A EXCEPCIÓN DE LA SRA BALDARRAGA (KM 108+520).
LA FOTOGRAFÍA ES CASI AL FIN DEL TRAMO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 15+340.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
20-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-02-2020

Actividades:

SE CONTINUA CON LA VISITA TÉCNICA DEL ING. FRANZ FLORES FLORES DIR. DE DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PVN - MTC, HASTA ESTE PUNTO SE ESTA VERIFICANDO LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y ALCANTARILLAS

CDescripcion _____:

2

SE EVALÚA LA ALCANTARILLA MCA EN LA PROGRESIVA KM 145+520 DE LA ALTURA DEL MURO DE CONTENCIÓN CON RESPECTO A LA RASANTE.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-02-2020

Actividades:

ING. FRANZ FLORES FLORES DIR. DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PVN
- MTC

CDescripcion_____:

EN LA PROGRESIVA KM 135+800 SE TIENE PARA ENCAUSAR DOS QUEBRADAS
ALARGAR EL MURO DE LA ALCANTARILLA.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-02-2020

Actividades:

CON RESPECTO A LA LIBERACIÓN DE PREDIOS EL ING. FRANZ FLORES FLORES CONVERSA CON LA PROPIETARIA DE UNA VIVIENDA LA SRA. MARIELA BALDARRAGA

CDescripcion_____:

ESTA VIVIENDA ESTA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 108+520 LADO IZQUIERDO, APARENTEMENTE SE TENDRÁ QUE PROCEDER CON LA EXPROPIACIÓN.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-02-2020

4



Fotos: