

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	119	25-02-2020	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 25/02/2020

Conclusiones:

NO SE REGISTRARON ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA.
SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.
200 MOVIMIENTO DE TIERRAS - 202.B1, 202.B2 y 202.B3, EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+240, 108+900, 109+300, 114+700, 115+560, 115+900, 116+340, 125+750 y 126+300.
202.B4 DEMOLICIÓN DE BLOQUES DE ROCA EN LOS KM. 117+150 y 126+000.
207.A MEJORAMIENTO DE SUELOS EN EL KM. 124+000 al 124+550
500 DRENAJE - ALCANTARILLAS EN LOS KM. 119+997 y 120+126.
COMENZÓ LA ÉPOCA DE LLUVIAS CON MAYOR INTENSIDAD, SE ORIGINARON 02 DERRUMBES EN LOS KM. 93+180 y 95+110, EL CONTRATISTA PROCEDIÓ CON LA LIMPIEZA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS Y LA DOCUMENTACIÓN DE LOS NUEVOS AFECTADOS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 25-02-2020

Actividades:
DME km 111+000

CDescripcion_____:

- Equipos
- 02 Tractores
- 01 Motoniveladora
- 01 Excavadora
- 01 Cargador
- 10 Personal

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 25-02-2020

Actividades:
200 Movimiento
km.114+700

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
06 Volquetes
10 Personal

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 25-02-2020

Actividades:
DME km. 118+400

CDescripcion_____:
Equipos
02 Tractores
06 Personal

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 25-02-2020

Actividades:
500 Drenaje Alcantarilla
km. 119+997

CDescripcion_____:
Equipos
01 Minicargador
01 Minirodillo
02 Apisonador
07 Personal

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 25-02-2020

Actividades:
207.A Mejoramiento de Suelos
km. 124+400

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
01 Motoniveladora
01 Rodillo
04 Volquetes
13 Personal

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-02-2020