



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 013	Fecha Informe: 24-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL LUNES 24 DE FEBRERO DEL 2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA

2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01 (KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3) MAYORES METRADOS: R.D N° 182 – 2020 – MTC / 20 SE APROBO LOS MAYORES METRADOS N° 017 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN COMO N° 07)

4) DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRA EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTEROS. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6) MANTENIMIENTO VIAL: NO SE EVIDENCIA POR LAS LLUVIAS

7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

10 ING. ESPECIALISTAS

11 TÉCNICOS

14 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

03 CAMIONETA PICK UP 4X4

02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

EL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8) INCIDENTES: NINGUNO

9) PACRI: NINGUNO

10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11) OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

Recomendaciones:

POR LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE ESTÁN DANDO EN ESTOS DÍAS SE RECOMIENDA TENER MAYORES MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA ACCIDENTES Y SOBRE TODO DERRUMBES EN TODO EL TRAMO DE LA OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-02-2020

Actividades:
 CORTE EN PUENTE COLONIAL

CDescripcion_____:
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 151+940

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-02-2020

Actividades:
 MURO DE CONTENCIÓN MIXTO

CDescripcion_____:
 PRECIPITACIÓN PLUVIAL UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 142+400

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 25-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-02-2020

Actividades:
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion_____:
DESVÍO EN LA PROGRESIVA KM 138+600

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
25-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 24-02-2020

Actividades:
MURO MIXTO DE CONTENCIÓN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 133+570
ENCOFRADO MUROS

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE GRUPO
04 OPERARIOS
03 OFICIALES
02 VIGÍAS
01 OPERADOR CUSTER

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CUSTER TRANSPORTE PERSONAL

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2020

Actividades:

500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
503.H, G, E, D, C CONCRETO DE DIFERENTES RESISTENCIAS
MURO MIXTO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 133+200 L = 60 M

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE DE GRUPO
06 PEONES
01 OPERADOR MINI CARGADOR
02 VIGÍAS
01 OPERADOR RODILLO BERMERO
01 OPERADOR MIXER
01 OPERADOR CAMIÓN GRUA

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 BERMERO
01 CAMIÓN MIXER
01 CAMIÓN GRUA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-02-2020

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-02-2020

Actividades:
 POR LAS FUERTES PRECIPITACIONES PLUVIALES NO HAY PASE EN EL KM 132+800

CDescripcion_____:
 DESLIZAMIENTOS POR LA ZONA DEL FARALLÓN VÍA ALTERNA DESDE EL KM 132+800 HASTA EL KM 115+000

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-02-2020

Actividades:
 NO HAY PASE, DESVÍO POR VÍA ALTERNA EN LA ZONA DEL FARALLÓN KM 121+000 DESLIZAMIENTOS

CDescripcion_____:
 DESVÍO 115+200 POR VÍA ALTERNA EL CONSORCIO LO HABILITO.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO (UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 113+100)
700 TRANSPORTES
700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE GRUPO
01 OPERADOR DE EXCAVADORA
06 OPERADOR DE VOLQUETE
02 PEONES VIGIA
03 PEÓN (02 AYUDANTES Y 01 PUNTERO DME)

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 EXCAVADORA
06 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-02-2020

8



Fotos: