



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 014	Fecha Informe: 25-02-2020	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL MARTE 25 DE FEBRERO DEL 2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: NINGUNA

2) ADICIONALES DE OBRA: A LA FECHA SE ESTA EVALUANDO DOS ADICIONALES (PAO), EL ADICIONAL N° 10 QUE ES DE LAS VARIANTES N° 01 (KM 95+500) Y 02 (KM 103+840)

3) MAYORES METRADOS: R.D N° 182 – 2020 – MTC / 20 SE APROBO LOS MAYORES METRADOS N° 017 (AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN COMO N° 07)

4) DEDUCTIVOS: CON LA EVALUACIÓN DE LA PAO N° 09 Y 10 SE TENDRA EL DETALLE DE LOS DEDUCTIVOS.

5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: SE TIENE BAÑOS QUÍMICOS A LO LARGO DE TODO TRAMO Y EN LOS DIFERENTES FRENTE. ADEMÁS VERIFICAREMOS POSTERIORMENTE LA PROGRAMACIÓN DE MONITOREO AMBIENTAL (AIRE, SUELO Y AGUA) DE EMISIÓN DE POLVOS, RUIDOS Y OTROS.

6) MANTENIMIENTO VIAL: HABILITADO DE VÍA ALTERNA DEL KM 115+200 HASTA EL KM 130+000

7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

01 ING. RESIDENTE

10 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

10 ING. ESPECIALISTAS

11 TÉCNICOS

14 AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS Y CONDUCTORES (CHOFER)

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:.

03 CAMIONETA PICK UP 4X4

02 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI – MINI BAN

EL CONSORCIO DE SUPERVISIÓN CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8) INCIDENTES: NINGUNO

9) PACRI: NINGUNO

10) ARQUEOLOGÍA: NINGUNO

11) OTROS: CUADERNO DE OBRA NO SE TIENE ACCESO

Recomendaciones:

ACELERAR LA ELABORACIÓN DE LA PAO DE MODIFICACIÓN DE TRAZO DEL KM 120+780 HASTA EL KM 121+350 (ZONA DEL FARALLÓN) POR EL CUAL EL CONSORCIO ESTA SOLICITANDO AMPLIACIÓN DE PLAZO.

SE REQUIERE DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL BADÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA DEL KM 48+946, QUE NO SE PUEDE EJECUTAR EL EMBOQUILLADO AGUAS ABAJO POR OPOSICIÓN DEL SR. FABIO MAMANI VIZCARRA, QUIEN SOLICITA ENCAUSAR EL AGUA Y NO DAÑAR SUS CULTIVOS.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO - PUENTE EL CHORRO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 75+960

700 TRANSPORTES

700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIAS MAYORES DE 1000M (DME KM 84+460)

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE GRUPO

01 OPERADOR DE EXCAVADORA

06 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEONES VIGÍA

02 PEÓN (01 AYUDANTE Y 01 PUNTERO DME KM 84+460)

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 EXCAVADORA

06 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-02-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2020

Actividades:

900 IMPACTO AMBIENTAL
907.A CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN DME KM 53+100

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

01 PEON

01 OPERADOR TRACTOR

MAQUINARIA Y EQUIPO

01 TRACTOR SOBRE ORUGAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-02-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-02-2020

Actividades:
500 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
503.H, G, E, D, C CONCRETO DE DIFERENTES RESISTENCIAS
601.B EMBOQUILLADO DE PIEDRA

BADÉN UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 54+769
EMBOQUILLADO CONCRETO F´C=175 KG/CM2 SLUMP 4"

CDescripcion _____ :
PERSONAL UTILIZADO:
01 JEFE DE GRUPO
25 OPERARIOS
15 OFICIALES
01 OPERADOR MIXER
01 AYUDANTE CAMIÓN MIXER

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIÓN MIXER

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-02-2020

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
202.B3 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO

UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 73+900

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO

01 JEFE GRUPO

02 OPERADOR DE EXCAVADORA

16 OPERADOR DE VOLQUETE

02 PEONES VIGIA

02 PEÓN (01 AYUDANTES Y 01 PUNTERO DME KM 53+670)

MAQUINARIA Y EQUIPO

02 EXCAVADORA

16 VOLQUETES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-02-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-02-2020

Actividades:
400 PAVIMENTOS CAPAS ANTICONTAMINANTES, SUB BASE Y BASE
403.A BASE GRANULAR E=0.275 EN LA PROGRESIVA KM 86+860

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO:
01 JEFE DE GRUPO
01 OPERADOR RODILLO
01 OPERADOR ESPARCIDORA
06 OPERADOR VOLQUETE
02 AUX DE ESPARCIDORA
02 AYUDANTES

MAQUINARIA Y EQUIPO
01 RODILLO
01 ESPARCIDORA
06 VOLQUETES

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-02-2020



Fotos: